

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事業 道路)	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H18	414	道路 1,198(m)	90.5 %	68	-	84	1	○	
2	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波 堤(船溜)、船揚場(1)、泊地(- 1.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H11	H19	725	防波堤170(m) 船揚場80(m) 泊地1,800(m ²)	68.3 %	90	-	84	2	○	
3	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H27 以降	2,650	橋梁(改良) 1(基)	48.8 %	367	6.00	84	3	○	
4	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良))	青森港沖館地区 (青森市)	H12	H19	1,700	橋梁(改良) 2(基)	63.9 %	277	2.10	81	4	○	
5	港湾改修事業 (青森港改修(重要)事業 道路 (歩道橋))	青森港本港地区 (青森市)	H10	H18	1,890	歩道橋 1(基)	69.8 %	456	1.20	80	5	○	
6	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路 (改良))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H9	H20	2,045	道路(改良) 6.5(m)×900(m) 13(m)×1,676(m)	52.7 %	100	17.00	80	6	○	
7	港湾改修事業 (野辺地港改修(統合補助)事業 西防波堤)	野辺地港馬門地区 (上北郡野辺地町)	H13	H20	390	防波堤 100(m)	45.3 %	30	-	79	7	○	
8	港湾改修事業 (尻屋岬港改修(地方)事業 防 波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港第二ふ頭 地区 (下北郡東通村)	H4	H27 以降	5,540	防波堤(東)200(m) 防波堤(西)220(m)	39.0 %	164	3.50	79	8	○	
9	港湾改修事業 (七里長浜港改修(地方)事業 防波堤(南))	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H3	H27 以降	8,000	防波堤 730(m)	81.3 %	77	1.51	77	9	○	
10	港湾改修事業 (八戸港改修(防災安全対策)事 業 橋梁(改良)(蓮沼陸橋)、道 路(トンネル)(改良))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H14	H18	510	橋梁(改良) 13(m)×370(m) トンネル(改良) 6.5(m)×425(m)	43.7 %	157	-	76	10	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事業 道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	370	道路 830(m)	3.6 %	58	-	69	11	○	
12	港湾改修事業 (港湾機能施設整備事業)	青森港本港地区 (青森市)	H8	H21	2,084	ふ頭用地造成 A=36,600㎡ 道路L=700m	78.0 %	50	-	66	12	○	
13	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路 (1))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H27 以降	4,900	道路 13(m) × 1059(m)	28.8 %	0	1.78	64	13	-	
14	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波 堤(西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H4	H27 以降	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(㎡)	28.1 %	0	-	50	14	-	
15	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 ポートパーク)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H18	201	浮棧橋 2(基)	17.1 %	0	2.10	47	15	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m ²)	17.6 %	30	5.84	91	1	○	
2	港湾環境事業 (川内港港湾環境整備事業 緑地(川内))	川内港川内地区 (川内町)	H15	H18	60	緑地 5,650(m ²)	43.3 %	10	1.68	86	2	○	
3	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浅虫))	青森市浅虫地区 (青森市)	H16	H20	250	緑地 5,230(m ²)	4.0 %	20	10.43	86	3	○	
4	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(沼館))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H8	H19	1,516	緑地 24,300(m ²)	80.1 %	65	-	81	4	○	
5	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(八太郎))	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H16	H25	800	緑地 32,000(m ²)	2.5 %	20	17.01	74	5	○	
6	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H27 以降	3,000	緑地 30,000(m ²)	3.7 %	84	1.57	69	6	○	
7	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(第2ふ頭))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H22	3,470	緑地 41,000(m ²)	78.8 %	10	1.17	66	7	○	
8	港湾環境事業 (港湾緑地一体整備促進事業、 港湾環境整備事業 緑地(新中 中央))	青森港本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地 28,000(m ²)	85.5 %	0	-	62	8	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	13.7 %	30	5.36	93	1	○	
2	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港原別地区 (青森市)	S61	H26	2,934	護岸(改良) 1774.5m	54.3 %	100	8.61	91	2	○	
3	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H23	1,750	護岸(改良) 845.9m 胸壁 155.0m	12.8 %	110	7.08	91	3	○	
4	海岸事業 (川内港海岸(侵食)事業 護岸)	川内港葛沢地区 (下北郡川内町)	H5	H20	863	護岸 328.2m	69.5 %	60	1.60	90	4	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境事業 【七里長浜港海岸環境整備事業 離岸堤(潜堤)、突堤、 護岸、遊歩道】	七里長浜港鳴沢地区 (西津軽郡鰺ヶ沢町)	H12	H25	1,812	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 450m 遊歩道 21,100㎡	35.9 %	66	2.16	73	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	青森空港整備特別事業 (高カテゴリー化分)	青森市	H13	H18	3,232	照明施設1式 無線施設1式	38.2 %	1,402	2.67	93	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。