

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	指久保 (十和田市、八戸市、下田町、六戸町、倉石村)	S60	H23	20,263	ダム 1箇所 導水路 2,964m	0.4 %	1.02	85	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、七戸町、百石町、六戸町、上北町、下田町、十和田湖町)	S60	H21	7,868	用水路 46,516m	1.1 %	1.01	83	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	岩木川左岸 (五所川原市、鶴田町、木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村)	H8	H24	4,275	用水路 4,190m 排水路 6,900m	1.8 %	1.03	75	3	
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	岩木川左岸2期 (五所川原市、鶴田町、木造町、森田村、柏村、稲垣村、車力村)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m	1.9 %	1.03	75	4	
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	福館放 (浪岡町、常盤村、五所川原市)	H13	H20	1,200	排水路 5,000m	6.3 %	1.11	75	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	長 富 (五所川原市)	H15	H20	160	排水路 1,450m	54.4 %	1.33	87	1	
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	姉沼川 (六戸町)	H15	H20	435	排水路 3,925m	19.8 %	1.42	86	2	
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	織 笠 (三沢市)	H15	H20	224	排水路 1,230m	38.4 %	1.34	86	3	
4	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	平 内 (平内町)	H14	H19	224	排水路 1,948m	37.5 %	1.35	84	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業(補助)	第3西津軽 (五所川原市、鶴 田町、木造町、 森田村、柏村、 稲垣村、車力村)	H15	H20	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	7.0 %	-	77	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	平山 (中里町)	H14	H18	486	区画整理 28.3ha 暗渠排水 28.3ha	68.9 %	1.30	96	1	
2	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	水木 (常盤村)	H14	H18	747	区画整理 47.6ha 暗渠排水 47.6ha	58.8 %	1.72	92	2	
3	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	第2鬼楢 (弘前市)	H14	H18	667	区画整理 54.9ha 暗渠排水 54.9ha	78.6 %	1.06	87	3	
4	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	板柳中部 (板柳町)	H14	H18	961	区画整理 45.5ha 暗渠排水 45.5ha	77.0 %	1.09	86	4	
5	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	高橋 (福地村)	H14	H18	738	区画整理 38.9ha 暗渠排水 36.9ha	87.8 %	1.16	84	5	
6	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	片岸 (福地村)	H14	H18	474	区画整理 23.9ha 暗渠排水 23.9ha	92.2 %	1.17	82	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	産地づくり支援水田高度利用 促進事業(補助)	第二出来島 (木造町)	H16	H18	157	暗渠排水 24.8ha、客土 12.6ha 用水路 2,392m、排水路1,918m	36.3 %	1.27	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業(補助)	上名久井 (名川町)	H12	H20	1,722	農道 11,273m 農業用・排水路 2,193m 営農用水施設 1式	4.7 %	1.06	81	1	
2	畑地帯総合整備事業(補助)	野 沢 (浪岡町)	H14	H19	1,075	農道 10,402m 営農用水施設 1式	7.3 %	1.03	79	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水環境整備事業(補助)	桜沼沢 (五戸町)	H15	H20	252	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	34.9 %	1.51	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業 {補助})	北部上北2期 (野辺地町,横浜 町,東北町,天間 林村,六ヶ所村)	H14	H18	3,143	農道 3,500m	41.3 %	1.36	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	長前 (弘前市)	H16	H20	460	農道 2,800m	23.9	1.28	90	1	
2	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	中野尻2期 (鶴田町)	H16	H19	220	農道 660m	34.5	1.16	86	2	
3	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	薄市2期 (中里町)	H16	H20	250	農道 890m	34.8	1.11	85	3	
4	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	大銀杏 (今別町)	H12	H18	344	農道 2,000m	76.5	1.02	84	4	
5	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	黒石・川部 (黒石市・田舎館)	H16	H21	729	農道 4,600m	30.2	1.05	75	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源身 替農道整備事業(補助))	毛内2期 (黒石市)	H15	H19	293	農道 800m	41.0 %	1.01	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業(補助)	弘前北部第2 (弘前市)	H12	H18	1,337	農業用・排水路 4,950m、 農道 4,370m、集落道 510m、 集落排水 2,420m、 農村公園 4,050m ² 、 水辺環境 1,520m ² 、 集落農園 11,200m ² 、 景観保全 1,450m ² 、 住民参加促進環境整備 2箇所	75.7 %	1.15	83	1	
2	農村振興総合整備事業(補助)	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,250	農業排水路 1,923m、 農道 3,455m、集落道 1,159 m、 集落排水 1,393m、 集落防災安全施設 1,846m、 住民参加促進環境 2ヶ所、 農業活動拠点施設 456m ²	6.4 %	1.19	81	2	
3	農村振興総合整備事業(補助)	浪岡 (浪岡町)	H15	H20	1,700	農業用水路 2,132m、 農道 5,271m、集落道 2,165 m、 集落排水 1,178m、 農村公園 5,600m ² 、 用地整備 9,200m ² 、 緑化施設 3,600m ² 、 水辺環境 7,400m ² 、 交流施設 400m ² 、 遊歩道 2,018m、 情報施設 1式、施設環境 6箇所	20.9 %	1.23	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業 (補助)	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	634	ほ場整備 42.4ha	13.2 %	1.49	84	1	
2	中山間地域総合整備事業 (補助)	アグリネット たっこ(田子町)	H14	H18	1,785	農業用・排水路 2,139m、 農道 8,843m、農業集落道 689m、 農業集落排水 59m、 集落環境管理施設 9,700㎡、 情報基盤施設 1系統	4.7 %	1.47	84	2	
3	中山間地域総合整備事業 (補助)	平館 (平館村)	H14	H19	608	農業用・排水路 4,228m、 農道 1,158m、農業集落道 160m、 活性化施設 301㎡、 情報基盤施設 1系統	13.5 %	1.21	82	3	
4	中山間地域総合整備事業 (補助)	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,383	農業用水路 1,768m、 農道 2,579m、農業集落道 455m、 農地保全 787m、 営農飲雑用水 2系統、 農村公園 3,200m ²	5.8 %	1.61	80	4	
5	中山間地域総合整備事業 (補助)	夢の森・倉石 (五戸町)	H13	H18	1,781	農業用水路 1,499m、 農道 3,827m、 農業集落道 6,604m、 交流施設基盤 15,000m ²	4.5 %	1.10	80	5	
6	中山間地域総合整備事業 (補助)	笹内 (岩崎村)	H14	H19	684	ほ場整備 42.4ha	10.7 %	1.32	73	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	田園整備事業(補助)	垂柳猿賀 (尾上町,田舎 館村)	H15	H20	919	農業集落道 1,350m、 農村公園緑地 16,880m ² 、 集落水辺環境 400m、 用地整備 35,030m ² 、 コミュニティ施設 547m ² 、 景観保全整備 24基、 集落農園 14,650m ² 、 遊歩道施設 1,850m	9.4 %	1.18	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	白山 (五所川原市)	H14	H18	190	堤体工 106m、洪水吐工 1式、 斜樋工 1式、底樋工 1式	66.8 %	1.23	88	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	外ヶ沢下 (金木町)	H16	H18	75	堤体工 46m 洪水吐兼取水工 1式	22.6 %	1.41	85	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	緩沢下 (木造町)	H15	H18	190	堤体工 210m、取水施設 1式、 底樋工 1式	50.0 %	3.05	82	3	
4	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	大平 (鯉ヶ沢町)	H15	H19	154	堤体工 123m、取水施設 1式、 底樋工 1式	63.3 %	1.67	82	4	
5	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	サビシロ沼 (車力村)	H12	H18	159	堤体工 125m、取水施設 1式 底樋工 1式	93.7 %	3.37	80	5	
6	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	萩ノ沢 (七戸町)	H15	H18	141	堤体工 51m	46.1 %	2.15	80	6	
7	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	茂内谷地 (森田村)	H14	H18	90	堤体工 157m、取水施設 1式、 洪水吐施設 1式	77.8 %	1.85	79	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	236	用水路 813m	6.4 %	1.08	87	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	小沢 (平内町)	H15	H19	134	用水路 1,684m	44.8 %	1.29	84	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	駒込 (青森市)	H15	H18	210	用水路 906m	47.6 %	1.37	82	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	大別内 (青森市)	H16	H20	240	排水路 1,970m	8.3 %	1.10	81	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	沢田 (十和田湖町)	H15	H19	391	水路工 1,139m	33.0 %	1.13	77	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	浜田 (横浜町)	S58	H18	862	離岸堤 750m	72.2	-	88	1	
2	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	黒崎 (岩崎村)	S61	H18	754	離岸堤 415m、 離岸堤 301m	72.5	-	87	2	
3	海岸事業(海岸保全施設整備 事業(補助))	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 2,741m	36.9	-	87	3	
4	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	松神 (岩崎村)	S59	H24	1,947	離岸堤 1,253m	42.8	-	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸環境整備事業(補助))	十二湖 (岩崎村)	H6	H19	4,970	海浜公園 突堤工 一式、 取付道路 1式	61.1	-	89	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	千畳敷 (深浦町)	H15	H18	238	農道 1,570m	57.7	-	92	1	
2	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	蓼内 (東北町)	H16	H19	191	農道工 1,330m	15.0	-	92	2	
3	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	布引 (中里町)	H16	H19	333	農道工 700m	14.4	-	92	3	
4	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	清水崎 (鯉ヶ沢町)	H15	H19	242	農道 1,100m	44.1	-	90	4	
5	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	今泉実取 (中里町、市浦 村)	H15	H19	286	農道 2,750m	9.4	-	90	5	
6	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	蛇浦 (風間浦村)	H15	H19	713	農道 2,500m	72.1	-	89	6	
7	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	中別所 (弘前市)	H15	H18	210	農道 1,900m	68.2	-	88	7	
8	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	二双子 (黒石市)	H15	H19	114	農道 1,460m	41.7	-	81	8	
9	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	金木南部 (金木町)	H15	H19	191	農道 3,610m	50.0	-	76	9	
10	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	勝山 (森田村)	H15	H18	119	農道 900m	49.6	-	73	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	赤根 (木造町)	H15	H19	245	農道 1,700m	39.7	-	72	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。