

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	指久保 (十和田市、八戸 市、下田町、六戸 町、五戸町)	S60	H23	20,663	ダム 1箇所 導水路 2,964m	0.4 %	1,800	1.02	85	1		
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢 市、七戸町、百石 町、六戸町、上北 町、下田町)	S60	H21	7,868	用水路 46,516m	1.1 %	360	1.01	83	2		
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	岩木川左岸 (五所川原市、鶴 田町、木造町、森 田村、柏村、稲垣 村、車力村)	H8	H24	4,275	用水路 4,190m 排水路 6,900m	1.8 %	310	1.03	75	3		
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	岩木川左岸2期 (五所川原市、鶴 田町、つがる市)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m	1.9 %	578	1.03	75	4		
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業(補助))	福館放 (浪岡町、常盤 村、五所川原市)	H13	H20	1,200	排水路 5,000m	6.3 %	150	1.11	75	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	長 富 (五所川原市)	H15	H20	160	排水路 1,450m	54.4 %	30	1.33	87	1		
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	姉沼川 (六戸町)	H15	H20	435	排水路 3,925m	19.8 %	80	1.42	86	2		
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	織 笠 (三沢市)	H15	H20	224	排水路 1,230m	38.4 %	50	1.34	86	3		
4	かんがい排水事業 (排水対策特別事業(補助))	平 内 (平内町)	H14	H19	224	排水路 1,948m	37.5 %	50	1.35	84	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業(補助)	第3西津軽 (五所川原市、鶴 田町、つがる市)	H15	H20	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	7.0 %	250	-	77	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	平山 (中里町)	H14	H18	480	区画整理 28.3ha 暗渠排水 28.3ha	68.9 %	30	1.30	96	1		
2	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	水木 (常盤村)	H14	H18	681	区画整理 47.6ha 暗渠排水 47.6ha	58.8 %	70	1.72	92	2		
3	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	第2鬼楢 (弘前市)	H14	H18	744	区画整理 57.7ha 暗渠排水 57.4ha	78.6 %	100	1.06	87	3		
4	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	板柳中部 (板柳町)	H14	H18	951	区画整理 45.5ha 暗渠排水 45.5ha	77.0 %	70	1.09	86	4		
5	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	高橋 (福地村)	H14	H18	804	区画整理 36.9ha 暗渠排水 36.9ha	87.8 %	110	1.16	84	5		
6	緊急農地集積ほ場整備事業 (補助)	片岸 (福地村)	H14	H18	474	区画整理 23.9ha 暗渠排水 23.9ha	92.2 %	20	1.17	82	6		

竜飛地区

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	産地づくり支援水田高度利用 促進事業(補助)	第二出来島 (つがる市)	H16	H18	157	暗渠排水 24.8ha、客土 12.6ha 用水路 2,392m、排水路1,918m	36.3 %	80	1.27	86	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業(補助)	上名久井 (名川町)	H12	H20	1,722	農道 11,273m 農業用・排水路 2,193m 営農用水施設 1式	4.7 %	300	1.06	81	1		
2	畑地帯総合整備事業(補助)	野 沢 (浪岡町)	H14	H19	1,075	農道 10,402m 営農用水施設 1式	7.3 %	160	1.03	79	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水環境整備事業(補助)	桜沼沢 (五戸町)	H15	H20	252	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	34.9 %	50	1.51	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業 〔補助〕)	北部上北2期 (野辺地町,横浜 町,東北町,天間 林村,六ヶ所村)	H14	H18	3,126	農道 3,500m	41.3 %	420	1.36	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	長前 (弘前市)	H16	H20	452	農道 2,800m	23.9	120	1.28	90	1		
2	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	中野尻2期 (鶴田町)	H16	H19	216	農道 660m	34.5	60	1.16	86	2		
3	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	薄市2期 (中里町)	H16	H20	246	農道 890m	34.8	80	1.11	85	3		
4	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	大銀杏 (今別町)	H12	H18	341	農道 2,000m	76.5	65	1.02	84	4		
5	農道整備事業 (一般農道整備事業(補助))	黒石・川部 (黒石市・田舎 館)	H16	H21	717	農道 4,600m	30.2	180	1.05	75	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源身 替農道整備事業(補助))	毛内2期 (黒石市)	H15	H19	288	農道 800m	41.0 %	40	1.01	83	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業(補助)	弘前北部第2 (弘前市)	H12	H18	1,233	農業用・排水路 4,950m、 農道 4,372m、集落道 510m、 集落排水 2,420m、 農村公園 4,050m ² 、 水辺環境 1,520m ² 、 集落農園 11,200m ² 、 景観保全 1,450m ² 、 住民参加促進環境整備 2箇所	82.9 %	120	1.15	83	1		
2	農村振興総合整備事業(補助)	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,250	農業排水路 1,923m、 農道 3,455m、集落道 1,159m、 集落排水 1,393m、 集落防災安全施設 1,846m、 住民参加促進環境 2ヶ所、 農業活動拠点施設 456m ²	6.4 %	200	1.19	81	2		
3	農村振興総合整備事業(補助)	浪岡 (浪岡町)	H15	H20	1,700	農業用水路 2,132m、 農道 5,271m、集落道 2,165m、 集落排水 1,178m、 農村公園 5,600m ² 、 用地整備 9,200m ² 、 緑化施設 3,600m ² 、 水辺環境 7,400m ² 、 交流施設 1,600m ² 、 遊歩道 1,088m、 情報施設 1式、施設環境 6箇所	20.9 %	240	1.23	80	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	634	ほ場整備 42.4ha	11.0 %	300	1.49	84	1		
2	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	アグリネットたっ こ(田子町)	H14	H19	1,810	農業用・排水路 2,139m、 農道 8,843m、農業集落道 689m、 農業集落排水 59m、 集落環境管理施設 9,700㎡、 情報基盤施設 1系統	47.2 %	380	1.47	84	2		
3	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	平館 (平館村)	H14	H19	608	農業用・排水路 4,228m、 農道 1,158m、農業集落道 160m、 活性化施設 301㎡、 情報基盤施設 1系統	59.2 %	120	1.21	82	3		
4	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,383	農業用水路 1,768m、 農道 2,579m、農業集落道 455m、 農地保全 787m、 営農飲雑用水 2系統、 農村公園 3,200m ²	10.8 %	310	1.61	80	4		
5	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	夢の森・倉石 (五戸町)	H13	H18	1,764	農業用水路 1,499m、 農道 3,827m、 農業集落道 6,604m、 交流施設基盤 15,000m ²	80.5 %	180	1.10	80	5		
6	中山間地域総合整備事業 〔補助〕	笹内 (岩崎村)	H14	H19	684	ほ場整備 42.4ha	32.9 %	200	1.32	73	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	田園整備事業(補助)	垂柳猿賀 (尾上町,田舎 館村)	H15	H20	919	農業集落道 1,350m、 農村公園緑地 16,880m2、 集落水辺環境 400m、 用地整備 35,030m2、 コミュニティ施設 547m2、 景観保全整備 24基、 集落農園 14,650m2、 遊歩道施設 1,850m	26.1 %	200	1.18	86	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	白山 (五所川原市)	H14	H18	190	堤体工 106m、洪水吐工 1式、 斜樋工 1式、底樋工 1式	66.8 %	22	1.23	88	1		
2	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	外ヶ沢下 (金木町)	H16	H18	75	堤体工 46m 洪水吐兼取水工 1式	22.7 %	50	1.41	85	2		
3	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	緩沢下 (つがる市)	H15	H18	190	堤体工 210m、取水施設 1式、 底樋工 1式	50.0 %	74	3.05	82	3		
4	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	大平 (鯉ヶ沢町)	H15	H19	154	堤体工 123m、取水施設 1式、 底樋工 1式	37.0 %	50	1.67	82	4		
5	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	サビシロ沼 (つがる市)	H12	H18	159	堤体工 125m、取水施設 1式 底樋工 1式	93.7 %	5	3.37	80	5		
6	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	萩ノ沢 (七戸町)	H15	H18	141	堤体工 51m	46.1 %	60	2.15	80	6		
7	ため池等整備事業 (ため池整備(補助))	茂内谷地 (つがる市)	H14	H18	90	堤体工 147.3m、取水施設・洪水 吐施設 1式	77.8 %	15	1.85	79	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	236	用水路 813m	6.4 %	60	1.08	87	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	小沢 (平内町)	H15	H19	134	用水路 1,684m	44.8 %	44	1.29	84	2		
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	駒込 (青森市)	H15	H18	210	用水路 906m	47.6 %	90	1.37	82	3		
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	大別内 (青森市)	H16	H20	240	排水路 1,970m	8.3 %	70	1.10	81	4		
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備〔補助〕)	沢田 (十和田市)	H15	H19	391	水路工 1,139m	33.0 %	114	1.13	77	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	浜田 (横浜町)	S58	H18	862	離岸堤 750m	72.2	97	-	88	1		
2	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	黒崎 (岩崎村)	S61	H18	754	離岸堤 420m、 離岸堤 301m	72.0	62	-	87	2		
3	海岸事業(海岸保全施設整備 事業(補助))	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 2,741m	36.9	38	-	87	3		
4	海岸事業 (海岸保全施設整備事業(補助))	松神 (岩崎村)	S59	H24	1,947	離岸堤 1,253m	42.6	38	-	81	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸環境整備事業(補助))	十二湖 (岩崎村)	H6	H19	4,970	海浜公園 突堤工 一式、 取付道路 1式	61.8	294	-	89	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	千畳敷 (深浦町)	H15	H18	248	農道 1,570m	57.7	76	-	92	1		
2	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	蓼内 (東北町)	H16	H19	191	農道工 1,330m	15.0	48	-	92	2		
3	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	布引 (中里町)	H16	H19	333	農道工 700m	14.4	95	-	92	3		
4	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	清水崎 (鯉ヶ沢町)	H15	H19	273	農道 1,100m	44.1	48	-	90	4		
5	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	今泉実取 (中里町、市浦 村)	H15	H19	286	農道 2,750m	9.4	76	-	90	5		
6	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	蛇浦 (風間浦村)	H15	H19	713	農道 2,500m	72.1	67	-	89	6		
7	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	中別所 (弘前市)	H15	H18	233	農道 1,900m	68.2	43	-	88	7		
8	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	二双子 (黒石市)	H15	H19	114	農道 1,460m	41.7	19	-	81	8		
9	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	金木南部 (金木町)	H15	H19	191	農道 3,610m	50.0	38	-	76	9		
10	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	勝山 (つがる市)	H15	H18	138	農道 900m	49.6	43	-	73	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成16年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	ふるさと農道緊急整備事業 (県単)	赤根 (つがる市)	H15	H19	245	農道 1,700m	39.7	48	-	72	11		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成17年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。