

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道280号 奥平部 期 バイパス (今別町)	H16	H19	972	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.6 %	1.17	89	1	
2	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道338号 宇曽利 バイパス (むつ市)	H6	H19	1,496	計画延長L=1,220m 計画幅員W=6.5(16.0)m	79.3 %	1.06	87	2	
3	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道340号 泥障作 期 バイパス (八戸市)	H14	H19	1,450	計画延長L=1,270m 計画幅員W=6.0(11.5)m	45.5 %	2.74	84	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所 村)	S62	H28 以降	9,072	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	25.1 %	1.12	74	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北 バイパス (五所川原市)	H6	H28 以降	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	46.3 %	1.55	73	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田 バイパス (蓬田村～外ヶ浜 町)	H15	H28 以降	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	9.4 %	1.24	72	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青樺山バイパス (十和田市)	H12	H28 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.3 %	1.44	70	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋 弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	44.0 %	2.21	77	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (一般改良事業)	国道339号 七ッ滝拡幅 (中泊町)	H12	H19	100	計画延長L=280m 計画幅員W=6.0(7.5)m	80.0 %	1.01	76	1	
2	道路改築事業 (一般改良事業)	国道101号 北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H28 以降	300	計画延長L=570m 計画幅員W=6.5(12.0)m	28.7 %	1.35	68	2	
3	道路改築事業 (一般改良事業)	国道338号 南川バイパス (六ヶ所村)	H11	H28 以降	300	計画延長L=560m 計画幅員W=6.0(8.0)m	27.0 %	2.50	66	3	
4	道路改築事業 (一般改良事業)	国道339号 釜野沢拡幅 (外ヶ浜町)	H12	H28 以降	143	計画延長L=420m 計画幅員W=6.0(7.5)m	49.7 %	1.37	61	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	八戸三沢線 上市川(五戸町)	H5	H19	2,386	計画延長L=2,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	96.6 %	3.29	88	1	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 野木(青森市)	H14	H27	1,330	計画延長L=800m 計画幅員W=6.5@2(27.0)m	33.5 %	3.29	88	2	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	櫛引上名久井 三戸線 森越 期 (名川町)	H9	H19	1,333	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	92.6 %	1.80	86	3	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	百石下田線 新田(百石町)	H10	H20	1,070	計画延長L=1,630m 計画幅員W=6.5(18.0)m	94.4 %	1.05	79	4	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 小目名(むつ市)	H3	H19	550	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(11.5)m	79.5 %	0.90	72	5	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢(むつ市)	H6	H25	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	63.6 %	1.11	66	6	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名川階上線 剣吉踏切(名川 町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	3.0 %	1.02	64	7	
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H28 以降	3,282	計画延長L=4,450m 計画幅員W=6.0(12.5)m	61.9 %	1.16	64	8	
9	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	19.0 %	1.12	63	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	豊川館岡線 館岡(つがる市)	H10	H22	303	計画延長L=620m 計画幅員W=6.0(9.0)m	25.7 %	1.21	62	10	
11	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	中野北高岩(停)線 上野(八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.1 %	1.08	62	11	
12	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根(むつ市)	H4	H21	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	81.3 %	0.56	61	12	
13	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎(深浦町)	H15	H28 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.0 %	1.19	58	13	
14	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	鱒ヶ沢蟹田線 十三(五所川原 市)	H3	H22	590	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(11.5)m	82.0 %	1.30	56	14	
15	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 戸山(青森市)	H8	H23	1,425	計画延長L=1,365m 計画幅員W=6.5(16.5)m	73.7 %	3.80	56	15	
16	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	軽米名川線 剣吉(名川町)	H12	H23	350	計画延長L=310m 計画幅員W=6.5(13.0)m	30.6 %	1.03	54	16	
17	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢(むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	4.7 %	1.18	52	17	
18	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研(むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	16.9 %	1.16	52	18	
19	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	五所川原車力線 小曲(五所川原 市)	H11	H22	208	計画延長L=277m 計画幅員W=5.5(9.5)m	25.5 %	1.15	51	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (電源立地地域対策交付金 事業)	川内佐井線 佐井(佐井村)	H13	H20	300	計画延長L=613m 計画幅員W=6.0(11.5)m	26.7 %	2.16	71	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	尾駸有戸(停)線 有戸(野辺地町)	H13	H25	645	計画延長L=1,160m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.8 %	1.11	83	1	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館 黒石線 追子野木 (黒石市)	H11	H22	220	計画延長L=141m 計画幅員W=5.5(8.5)m	39.5 %	1.82	69	2	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 道ノ上(田子町)	H9	H24	1,300	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(12.0)m	59.2 %	1.19	69	3	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館 黒石線 猿賀(尾上町)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	5.5 %	1.69	68	4	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大依板柳(停)線 大依～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	18.3 %	1.07	67	5	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎(十和田市)	H10	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(14.0)m	7.3 %	1.32	64	6	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 室の久保(六ヶ所 村)	H11	H25	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	17.3 %	1.31	61	7	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	七ツ館板柳線 野中(板柳町)	H12	H23	380	計画延長L=940m 計画幅員W=6.0(10.0)m	36.8 %	1.10	60	8	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館(黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	14.4 %	1.90	60	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂(新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	67.8 %	1.01	60	10	
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石 (停)線 深谷町(鯉ヶ沢 町)	H10	H28 以降	3,730	計画延長L=3,170m 計画幅員W=5.5(7.0)m	7.5 %	1.24	60	11	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大鰐浪岡線 乳井(弘前市)	H12	H23	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	41.7 %	1.84	59	12	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢(藤 崎町～青森市)	H11	H28 以降	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	7.2 %	2.30	57	13	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 石仏(八戸市)	H15	H22	120	計画延長L=560m 計画幅員W=6.0(9.0)m	10.8 %	2.40	56	14	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田(五所川原 市)	H9	H28 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	18.6 %	1.04	56	15	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力(つがる市)	H13	H28 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	1.40	56	16	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野(五所川原 市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	19.2 %	1.20	54	17	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鯉ヶ沢線 芦范町(鯉ヶ沢 町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	23.7 %	1.09	54	18	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代(西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	1.87	54	19	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 吉野田(青森市)	H13	H24	500	計画延長L=880m 計画幅員W=6.0(10.5)m	4.0 %	1.75	53	20	
21	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松野木姥菴線 福岡(五所川原市)	H11	H23	450	計画延長L=1,200m 計画幅員W=5.5(9.5)m	14.7 %	2.86	53	21	
22	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰(五所川原市)	H10	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(16.5)m	11.1 %	1.11	52	22	
23	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝(平内町)	H10	H26	900	計画延長L=1,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.6 %	1.08	51	23	
24	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋(東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=6.0(11.5)m	11.0 %	1.21	51	24	
25	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原岩木線 常盤町(板柳町)	H13	H23	360	計画延長L=160m 計画幅員W=6.0(10.0)m	1.4 %	1.34	51	25	
26	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	浅水南部線 手倉橋(五戸町)	H9	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	23.8 %	1.61	50	26	
27	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平(三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	13.2 %	1.12	50	27	
28	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜(平内町)	H11	H23	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.0)m	22.5 %	1.14	50	28	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
29	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫(平内町～青森市)	H10	H23	900	計画延長L=2,000m 計画幅員W=5.5(7.0)m	5.7 %	1.71	50	29	
30	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 野牛(東通村)	H9	H25	700	計画延長L=1,800m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.3 %	1.58	49	30	
31	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	市川下田(停)線 高屋敷(八戸市)	H12	H24	458	計画延長L=400m 計画幅員W=6.0(16.0)m	4.6 %	1.57	48	31	
32	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃棚手倉橋線 上横沢 期(新郷村)	H13	H28 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	1.04	48	32	
33	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内(中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	1.12	48	33	
34	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名川階上線 鳥屋部(階上町)	H9	H22	576	計画延長L=1,640m 計画幅員W=6.5(12.0)m	94.8 %	1.35	47	34	
35	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	東北横浜線 ガス平(東北町)	H7	H24	502	計画延長L=1,300m 計画幅員W=6.0(12.0)m	38.2 %	1.02	47	35	
36	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井(佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	1.15	47	36	
37	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子 (停)線 撫牛子(弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	1.89	47	37	
38	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳町下田(停)線 鶴喰(六戸町)	H7	H22	340	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.0)m	53.5 %	1.09	45	38	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
39	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越(板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	1.07	44	39	
40	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	名久井岳公園線 法光寺(名川町)	H10	H25	840	計画延長L=1,875m計画幅員 W=6.0(11.5)m	16.0 %	1.10	43	40	
41	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢(弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	9.9 %	1.48	43	41	
42	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	清水川滝沢野内線 滝沢(青森市)	H9	H23	890	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	24.5 %	1.03	40	42	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸三沢線 張田 期(八戸市)	H15	H19	2,429	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.5(13.0)m	71.3 %	1.74	88	1	
2	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前柏線 桑野木田(つがる市)	H9	H20	2,584	計画延長L=2,640m 計画幅員W=6.5(9.5)m	86.6 %	1.50	83	2	
3	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前岳繻ヶ沢線 百沢(岩木町)	H9	H20	1,801	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(12.5)m	80.6 %	1.17	81	3	
4	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	鳥谷部十日市線 鳥屋部(階上町)	H8	H20	831	計画延長L=2,000m 計画幅員W=6.0(11.5)m	72.4 %	2.17	78	4	
5	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	南部田子線 小向(南部町)	H10	H19	288	計画延長L=360m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.1 %	1.02	76	5	
6	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	小友板柳(停)線 小友(弘前市)	H11	H23	1,800	計画延長L=2,360m 計画幅員W=6.5(12.0)m	15.0 %	1.50	73	6	
7	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	6.2 %	1.27	72	7	
8	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	大鱈浪岡線 石川大橋(弘前市～平賀町)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	46.7 %	3.56	71	8	
9	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	五所川原岩木線 掛落林(板柳町)	H9	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	8.3 %	2.23	71	9	
10	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸野辺地線 駒沢(三沢市)	H11	H22	1,200	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	10.8 %	2.83	69	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	青森田代十和田 線 法量(十和田市)	H6	H21	1,930	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.5(16.0)m	76.4 %	3.50	69	11	
12	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	五所川原車力線 福浦～車力(中泊 町～つがる市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	30.5 %	1.40	68	12	
13	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野(青森市)	H9	H27	1,500	計画延長L=1,240m 計画幅員W=6.0(16.0)m	38.3 %	1.85	68	13	
14	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	むつ尻屋崎線 岩屋(東通村)	H5	H25	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	47.6 %	0.73	67	14	
15	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	弘前田舎館黒石 線 畑中(田舎館村)	H14	H21	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	25.0 %	2.74	67	15	
16	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	八戸大野線 田代(八戸市)	H14	H21	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(13.0)m	44.7 %	2.19	67	16	
17	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	米山菖蒲川線 廻堰(鶴田町)	H12	H21	888	計画延長L=2,660m 計画幅員W=6.0(11.5)m	62.3 %	1.96	67	17	
18	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	十和田三戸線 下切田～横道	H14	H22	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	46.1 %	1.03	66	18	
19	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎 町)	H11	H22	1,310	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	16.2 %	1.07	66	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
20	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	青森浪岡線 八ツ役(青森市)	H11	H24	4,622	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	71.4 %	1.11	66	20	
21	道路改築事業 (緊急道路建設事業)	水喰上北町(停) 線 甲地(東北町)	H11	H22	1,000	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	13.0 %	1.30	64	21	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	災害防除事業 (災害防除事業(通常))	国道102号 奥瀬(十和田市)	H9	H27	1,610	延長L=314m	42.2 %	-	100	1	
2	災害防除事業 (災害防除事業(通常))	国道279号 易国間(風間浦村)	H14	H21	790	延長L=640m	18.6 %	-	100	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H15	H22	1,500	全体延長L=481m / 車道幅 員w=18.5m(歩道w=3.0mX2)	22 %	-	98	1	
2	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道104号 石亀~茂市 (田子町)	H17	H19	354	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=600m	28 %	-	98	2	
3	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H17	H20	377	全体延長L=1,000m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=1,100m	23 %	-	98	3	
4	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	八戸百石線 深沢 (百石町)	H14	H19	840	全体延長L=600m / 歩道幅 員w=3.5m / 歩道設置 L=600m	69 %	-	98	4	
5	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	屏風山内真部線 金木 (五所川原市)	H10	H20	610	全体延長L=266m / 車道幅 員w=12.5m(歩道w=3.5m),交 差点改良	56 %	-	98	5	
6	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H17	H19	280	全体延長L=500m / 車道幅 員w=11.5m	35 %	-	98	6	
7	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五所川原浪岡線 浪岡郷山前 (青森市)	H17	H19	360	全体延長L=564m / 歩道幅 員w=3.5m / 歩道設置 L=564m	22 %	-	98	7	
8	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H17	H20	1,370	全体延長L=1,100m / 車道幅 員w=12.5m(歩道w=2.5X2m)	7 %	-	98	8	
9	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H20	520	全体延長L=1,150m / 歩道幅 員w=2.5m / 歩道設置 L=1150m	15 %	-	98	9	
10	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H7	H20	247	全体延長L=540m / 車道幅 員w=10.0m(歩道w=2.5m)	8 %	-	98	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	持子沢鶴田線 五林平 (板柳町)	H15	H20	640	全体延長L=800m / 車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	59 %	-	98	11	
12	交通安全事業(特定交通安 全施設等整備事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H14	H21	600	全体延長L=800m / 車道幅 員w=11.5m(歩道w=2.5m)	5 %	-	94	12	
13	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	山田鶴田線 妙堂崎～木筒 (鶴田町)	H17	H23	1,344	全体延長L=3,200m / 車道幅 員w=11.25m(歩道w=2.5m)	7 %	-	90	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 油川(期)(青森 市)	H17	H19	480	流雪溝L=2,800m	6.3 %	-	97	1	
2	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 飛鳥(期)(青森 市)	H17	H19	300	流雪溝L=2,400m	16.7 %	-	97	2	
3	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道280号 磯山(外ヶ浜町)	H17	H21	800	堆雪幅L=440m	6.3 %	-	93	3	
4	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業(通常))	国道339号 今泉～太田(中泊 町～五所川原市)	H16	H21	1,600	堆雪幅L=1,933m	6.3 %	-	92	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	泊陸奥横浜(停)線 屋敷形～下川原 (横浜町)	H17	H19	300	流雪溝L=2,600m	33.3 %	-	93	1	
2	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	弘前田舎館黒石 線 追子野木(黒石市)	H16	H20	300	流雪溝L=2,900m	24.3 %	-	92	2	
3	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	青森環状野内線 細越(青森市)	H16	H20	1,015	堆雪幅L=1,730m	31.8 %	-	92	3	
4	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	戸来十和田線 滝沢(十和田市)	H14	H19	314	堆雪幅L=2,200m	47.8 %	-	88	4	
5	雪寒地域道路事業 (凍雪害防止事業)	関ヶ平五代線 悪戸(弘前市)	H16	H19	210	流雪溝L=2,050m	51.9 %	-	87	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝整備事業(交付金(CCB)事業)	弘前鯉ヶ沢線 徳田町 (弘前市)	H17	H19	170	全体延長L=170m / 電線共同溝計画延長L=310m	12 %	-	93	1	
2	電線共同溝整備事業(特定交通安全施設整備事業)	国道340号 廿三日町 (八戸市)	H16	H19	354	全体延長L=250m / 電線共同溝計画延長L=500m	34 %	-	89	2	
3	電線共同溝整備事業(交付金(CCB)事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H17	H20	650	全体延長L=1,300m / 電線共同溝計画延長L=1300m	4 %	-	89	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	地区名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着工	完了	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	緊急道路維持整備事業(代行)	福浦川目線 (佐井村)	H14	H20	842	道路工 L = 2,200m	64.4 %	-	84	1	
2	緊急道路維持整備事業(代行)	中村長平線 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路工 L = 3,052m	42.9 %	-	78	2	
3	緊急道路維持整備事業(代行)	温泉線 (新郷村)	H14	H21	950	道路工 L = 680m	57.5 %	-	64	3	
4	緊急道路維持整備事業(代行)	町道21号線 (平賀町)	H15	H21	725	道路工 L = 1,800m	37.2 %	-	64	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。