

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対 策)事業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	62.7 %	180	6.0	84	1	○	
2	港湾改修事業 (大湊港改修(統合補助)事 業 道路)	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H19	618	道路 1,198(m)	96.6 %	14	—	84	2	○	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港改修(統合補助)事 業 道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	388	道路 830(m)	26.9 %	102	—	84	3	○	
4	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対 策)事業 橋梁(改良))	青森港沖館地区 (青森市)	H12	H19	1,756	橋梁(改良) 2(基)	77.6 %	247	2.1	81	4	○	
5	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路(改良))	八戸港八太郎地 区 (八戸市)	H9	H23	2,559	道路(改良) 6.5(m)×900(m) 13(m)×1,576(m)	46.3 %	251	17.0	80	5	○	
6	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業 防波堤(西船だまり))	青森港本港地区 (青森市)	H17	H22	348	防波堤 50(m)	3.4 %	65	2.0	79	6	○	
7	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港改修(地方)事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港第二ふ 頭地区 (東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東)200(m) 防波堤(西)220(m)	42.0 %	150	3.5	79	7	○	
8	港湾地域再生基盤強化事業 (野辺地港改修(統合補助) 事業 西防波堤)	野辺地港馬門地 区 (野辺地町)	H13	H20	390	防波堤 100(m)	55.6 %	40	—	79	8	○	
9	港湾改修事業 (七里長浜港改修(地方)事 業 防波堤(南))	七里長浜港鳴沢 地区 (鱈ヶ沢町)	H3	H28	8,000	防波堤 730(m)	82.0 %	130	1.5	77	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤)	仏ヶ浦港長後地 区 (佐井村)	H3	H33	3,078	防波堤L=100m 物揚場L=90m 泊地V=2,050m <sup>3</sup> 道路(歩道)L=105m	35.8 %	60	1.70	77	10	○	
11	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤(西)(改良)、泊地 (-5.5m))	大間港根田内地 区 (大間町)	H4	H24	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(m <sup>2</sup> )	28.1 %	30	-	75	11	○	
12	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港改修(地方)事業 岸壁(-7.5m)(耐震改 良))	大湊港大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁130(m)	0.9 %	150	1.13	68	12	○	
13	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事 業ポートパーク)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H20	201	浮棧橋 2(基)	17.1 %	0	2.1	47	13	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m <sup>2</sup> )	20.9 %	30	5.8	91	1		
2	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(改良))	青森市浅虫地区 (青森市)	H16	H20	250	緑地 5,230(m <sup>2</sup> )	11.5 %	80	10.4	86	2		
3	港湾環境事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地)	八戸港八太郎地 区 (八戸市)	H16	H25	800	緑地 32,000(m <sup>2</sup> )	4.8 %	57	17.0	76	3		
4	港湾環境事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H29	3,000	緑地 30,000(m <sup>2</sup> )	5.4 %	165	1.6	69	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名        県土整備部 港湾空港課       

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	14.9 %	100	5.4	93	1		
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H23	2,100	護岸(改良) 845.9m 胸壁 155.0m	16.1 %	130	7.1	91	2		
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	川内港葛沢地区 (むつ市)	H5	H20	863	護岸 328.2m	90.8 %	62	1.60	88	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境整備事業	川内港葛沢地区 (むつ市)	H5	H19	2,902	護岸 L = 620m 人工海浜(砂) 70,100m <sup>3</sup> 人工海浜(礫) 6,700m <sup>3</sup> 遊歩道 29,600m <sup>2</sup> 植栽 1式	96.7 %	42	1.5	88	1		
2	海岸環境整備事業	七里長浜港鳴沢 地区 (鰯ヶ沢町)	H12	H25	1,872	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 450m 遊歩道 21,100m <sup>2</sup>	39.5 %	162	2.2	73	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。