

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他4町)	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	65.3 %	309	1.14	86	1		
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他10市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	75.8 %	1,201	1.03	84	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定環境保全公共下水道事業	むつ市川内処理区 (むつ市)	H7	H20	3,290	処理場1式 幹線管渠L=2.6km	86.4 %	30	1.07	87	1		
2	特定環境保全公共下水道事業	平川市碓ヶ関処理区 (平川市)	H8	H19	2,946	処理場1式 幹線管渠L=2.3km	93.9 %	82	1.05	87	2		
3	特定環境保全公共下水道事業	外ヶ浜町平館処理区 (外ヶ浜町)	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	62.7 %	260	1.05	87	3		
4	特定環境保全公共下水道事業	佐井村 (佐井村)	H10	H24	1,702	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	62.1 %	181	1.08	84	4		
5	特定環境保全公共下水道事業	外ヶ浜町三厩処理区 (外ヶ浜町)	H9	H21	3,069	処理場1式 幹線管渠L=2.2km	60.3 %	150	1.04	84	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,303	全体延長L=2730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	55.3 %	910	2.24	89	1		
2	道路改築事業	3・4・15号里見丸 山線 (青森市)	H10	H19	3,590	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	87.6 %	100	1.60	88	2		
3	道路改築事業	3・4・1号犬落瀬金 矢線 (六戸町)	H13	H20	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	62.5 %	250	3.52	85	3		
4	道路改築事業	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	4,200	全体延長L=600m 幅員W=13.0(25.0)m	4.4 %	220	4.63	81	4		
5	道路改築事業	3・2・2号内環状線 (石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	1.6 %	530	6.94	77	5		
6	道路改築事業	3・4・3号中央町金 矢線 (三沢市)	H5	H24	12,033	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	33.0 %	800	2.15	74	6		
7	道路改築事業	3・4・12号沼館百 石線 (八戸市)	H11	H21	7,844	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	53.5 %	1220	2.11	68	7		
8	道路改築事業	3・4・1号浦島造道 線(2工区) (青森市)	H14	H20	791	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	5.2 %	80	4.50	63	8		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。