

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり防止事業	上高根山 (鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,225	集水井工 24基 治山ダム工 4基 ボーリング工 L=14,320.0m	74.0 %	61	3.40	95	1		
2	地すべり防止事業	磯谷 (佐井村)	S51	H20	2,600	集水井工 19基 治山ダム工 18基 ボーリング工 L=16,925.9m	96.7 %	40	2.23	85	2		
3	地すべり防止事業	芦菔 (深浦町)	H10	H23	810	集水井工 8基 治山ダム工 3基 ボーリング工 L=10,556.5m	53.0 %	68	1.55	85	3		
4	地すべり防止事業	和平 (田子町)	H15	H20	351	鋼管杭工 L=750.0m 水路工 L=1,537.0m ボーリング工 L=905.0m	55.0 %	51	2.50	82	4		
5	地すべり防止事業	菅場 (新郷村)	H14	H20	2,022	集水井工 15基 治山ダム工 12基 ボーリング工 L=12,871.0m	39.9 %	95	1.47	80	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H18	H20	320	山腹工 A=2.75ha 治山ダム工 3基	69.0 %	54	2.10	85	1		
2	山地治山事業 (復旧治山事業)	指久保 (十和田市)	H18	H20	87	山腹工 A=0.36ha 治山ダム工 3基	20.0 %	15	3.69	70	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (予防治山事業)	高谷平 (五戸町)	H12	H20	231	山腹工 A=0.45ha	56.7 %	55	2.14	92	1		
2	山地治山事業 (予防治山事業)	館 (五戸町)	H16	H20	142	山腹工 A=0.70ha	62.5 %	38	2.36	80	2		
3	山地治山事業 (予防治山事業)	松神 (深浦町)	H18	H21	87	山腹工 A=1.00ha	12.0 %	21	1.84	80	3		
4	山地治山事業 (予防治山事業)	沢田 (三戸町)	H15	H20	117	山腹工 A=0.64ha	32.1 %	65	2.11	78	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	城ノ下 (三戸町)	H12	H20	716	山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2基	80.5 %	142	6.74	95	1		
2	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	赤石川 (鯉ヶ沢町)	H16	H20	507	山腹工 A=0.65ha 森林整備 A=88.20ha	40.0 %	152	12.75	93	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工 2.0基 森林整備 A=91.30ha	64.4 %	5	5.51	90	1		
2	防災林整備事業 (保安林改良事業)	赤坂沢 (東通村)	H17	H20	58	森林整備 A=27.00ha	67.9 %	18	4.56	85	2		
3	防災林整備事業 (保安林改良事業)	向田 (野辺地町)	H14	H20	91	改植工 A=1.35ha 防風工 L=5,358m	65.0 %	22	9.93	82	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	畠元 (つがる市)	H10	H20	386	森林整備 A=11.60ha	76.2 %	81	2.01	92	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林整備事業 (環境防災林整備事業)	下浜松 (深浦町)	H18	H20	111	山腹工 A=0.15ha 森林整備 A=11.83ha	9.0 %	51	3.61	90	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域整備事業 (水源流域広域保全事業)	海原 (中泊町)	H15	H20	848	森林整備 A=184.22ha 治山ダム工 6基 作業車道 L=9,950m	47.0 %	159	3.12	95	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	上十川大川原線 (黒石市)	H5	H28	2,128	林道開設 L=8,514m	55.2 %	70	1.70	80	1		
2	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	第2袴腰山線 (中泊町)	H14	H23	964	林道開設 L=7,093m	31.8 %	150	1.67	80	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。