

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H32	56,029	処理場1式 幹線管渠L = 44.3km	66.7 %	421	1.14	86	1		
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他7市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L = 51.4km	78.2 %	955	1.03	84	2		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状線 (石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基	21.6 %	2,401	6.94	90	1		
2	街路事業 (道路改築)	3・4・1号犬落瀬金 矢線 (六戸町)	H13	H21	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	73.5 %	150	3.52	85	2		
3	街路事業 (道路改築)	3・4・2号西滝新城 線(石江) (青森市)	H19	H23	3,000	全体延長L=1,360m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	1.7 %	520	1.39	83	3		
4	街路事業 (道路改築)	3・4・12号沼館百 石線 (八戸市)	H11	H21	7,456	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	74.2 %	500	2.11	83	4		
5	街路事業 (道路改築)	3・4・1号浦島造道 線(2工区) (青森市)	H14	H21	569	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=21m	55.8 %	60	4.50	81	5		
6	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	24.9 %	90	4.63	81	6		
7	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀町 福村線(高崎) (弘前市)	H19	H24	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(22.0)m	2.9 %	100	3.46	69	7		
8	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市川 環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,110	全体延長L=2,730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	57.4 %	100	2.24	69	8		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	街路事業 (電線共同溝)	3・4・7号弘前宮地 線 (弘前市)	H18	H21	422	全体延長L=355m 幅員W=6.0(15.0)m	33.6 %	130	-	91	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 A = 86.0ha	57.3 %	1,210	1.09	84	1		
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 A = 75.0ha	56.4 %	0	1.12	57	2	-	第一期工事完成

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。