

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名) | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
|    |               |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)                                |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 地すべり防止事業      | 上高根山<br>(鯉ヶ沢町) | H6   | H25        | 1,225            | 集水井工 24基<br>治山ダム工 4基<br>ボーリング工 L=14,320.0m | 86.1 %             | 3.40  | 95   | 1  |    |
| 2  | 地すべり防止事業      | 菅場<br>(新郷村)    | H14  | H24        | 1,998            | 集水井工 13基<br>治山ダム工 9基<br>ボーリング工 L=13,731.0m | 41.0 %             | 1.57  | 83   | 2  |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |               |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)      | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |                             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                    |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)                 |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 山地治山事業<br>(復旧治山事業) | 沢田<br>(西目屋村)   | H19  | H22        | 422              | 山腹工A=1.97ha                 | 44.6 %             | 2.11  | 83   | 1  |    |
| 2  | 山地治山事業<br>(復旧治山事業) | 鶴ヶ坂山<br>(青森市)  | H19  | H22        | 110              | 山腹工A=0.94ha<br>森林整備A=11.0ha | 60.0 %             | 2.80  | 74   | 2  |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |                             |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)      | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |             | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                    |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位) |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 山地治山事業<br>(予防治山事業) | 沢田<br>(西目屋村)   | H15  | H22        | 229              | 山腹工A=0.64ha | 81.0 %             | 1.76  | 76   | 1  |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |
|    |                    |                |      |            |                  |             |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)          | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                        |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)  |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 防災林整備事業<br>(海岸防災林造成事業) | 五川目<br>(三沢市)   | H15  | H24        | 660              | 植栽工A=3.00ha<br>防潮護岸工L=570.0m<br>護岸工L=157.6m<br>静砂工L=2,088m | 48.9 %             | 4.34  | 95   | 1  |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                        |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)                   | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |   | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------------------------|----------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                                 |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)   |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水源地域等保安林整備事業<br>(奥地保安林保全緊急対策事業) | 雨池<br>(新郷村)    | H19  | H23        | 327              | 治山ダム工2個<br>山腹工A=0.10ha<br>森林整備A=179.60ha                | 40.0 %             | 5.73  | 88   | 1  |    |
| 2  | 水源地域等保安林整備事業<br>(奥地保安林保全緊急対策事業) | 黒倉沢<br>(平川市)   | H19  | H23        | 837              | 治山ダム工2個<br>山腹工A = 2.37ha<br>森林整備A=53.72ha<br>作業車道L=850m | 26.1 %             | 2.46  | 87   | 2  |    |
| 3  | 水源地域等保安林整備事業<br>(奥地保安林保全緊急対策事業) | 野牛川<br>(東通村)   | H20  | H22        | 113              | 森林整備A=196.69ha  | 40.7 %             | 3.43  | 83   | 3  |    |
| 4  | 水源地域等保安林整備事業<br>(奥地保安林保全緊急対策事業) | 上指久保<br>(十和田市) | H19  | H23        | 218              | 治山ダム工6個<br>山腹工A=0.01ha<br>森林整備A=169.91ha                | 53.9 %             | 2.95  | 77   | 4  |    |
| 5  | 水源地域等保安林整備事業<br>(奥地保安林保全緊急対策事業) | 滝ノ沢<br>(平内町)   | H20  | H22        | 270              | 森林整備A=203.06ha<br>治山ダム4個<br>嵩上工3個<br>山腹工A=0.07ha        | 30.0 %             | 1.94  | 75   | 5  |    |
|    |                                 |                |      |            |                  |   |                    |       |      |    |    |
|    |                                 |                |      |            |                  |   |                    |       |      |    |    |
|    |                                 |                |      |            |                  |   |                    |       |      |    |    |
|    |                                 |                |      |            |                  |   |                    |       |      |    |    |
|    |                                 |                |      |            |                  |   |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

| 番号 | 事業種別<br>(事業名)             | 箇所名等<br>(市町村名) | 全体計画 |            |                  |  | 当該年度<br>までの<br>進捗率 | B / C | 評価結果 |    | 備考 |
|----|---------------------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------|------|----|----|
|    |                           |                | 着手   | 完了<br>(予定) | 事業費<br>(百万<br>円) | 事業量<br>(単位)  |                    |       | 評点   | 順位 |    |
| 1  | 水源地域等保安林整備事業<br>(保安林改良事業) | 温泉沢<br>(新郷村)   | H15  | H24        | 98               | 土留工 2.0基<br>森林整備 A=91.30ha   | 70.0 %             | 5.51  | 90   | 1  |    |
| 2  | 水源地域等保安林整備事業<br>(保安林改良事業) | 鷹架<br>(六ヶ所村)   | H20  | H24        | 195              | 植栽工A=5.42ha<br>静砂工L=7,688.0m<br>盛土工V=10,736.0m <sup>3</sup><br>水路工L=1,433.0m | 9.5 %              | 1.84  | 78   | 2  |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |
|    |                           |                |      |            |                  |  |                    |       |      |    |    |

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

