

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	58.0 %	1,404	1.24	87	1	○	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H23	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.5)m	27.6 %	360	3.14	81	2	○	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H26	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	4.0 %	200	2.73	77	3	○	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	9,072	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	39.6 %	640	1.15	76	4	○	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	47.9 %	260	1.52	75	5	○	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H22	2,467	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	85.4 %	10	5.47	74	6	○	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H27	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.0 %	120	1.37	74	7	○	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	63.8 %	150	1.63	73	8	○	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青楓山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.0(9.0)m	5 %	100	1.44	70	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	89.0 %	900	2.21	92	1	○	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	81.3 %	454	4.31	88	2	○	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	58.2 %	950	1.40	68	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	74.0 %	74	2.14	73	1	○	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.2 %	30	2.48	67	3	○	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	7.5 %	20	1.60	67	4	○	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H22	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	90.3 %	10	0.53	61	5	○	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	21.6 %	10	0.80	61	6	○	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	36.6 %	20	4.92	60	7	○	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0	0.55	53	8	-	
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	棚引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H29 以降	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.0(11.5)m	3.6 %	20	4.23	71	2	○	地方特定道路建 設整備事業から移 行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H29 以降	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.0(11.5)m							市町村合併支援 事業へ移行
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	36.9 %	13	12.96	70	1	○	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	20.5 %	20	5.60	66	2	○	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	780	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	10	1.74	56	3	○	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.0 %	30	1.88	65	4	○	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 芦沼町 (鱒ヶ沢町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	30.1 %	30	1.15	64	5	○	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	79.0 %	40	0.63	63	6	○	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	10	2.00	63	7	○	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	57.4 %	20	1.44	62	8	○	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H25	700	計画幅員L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	9.8 %	30	1.54	62	9	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	10	11.27	62	10	○	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	13.4 %	10	0.86	61	11	○	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	44.1 %	47	4.11	60	12	○	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	0	3.14	56	13	-	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H23	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	0	1.05	56	14	-	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力 (つがる市)	H13	H29 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	0	0.94	51	15	-	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子(停) 線 撫牛子 (弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	0	14.16	47	16	-	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代 (西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	0	0.66	44	17	-	
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃柵手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H29 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0	0.46	44	18	-	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	0	0.99	42	19	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱗浪岡線 石川大橋 (弘前市～平川市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.8 %	250	3.56	86	1	○	
2	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	南部田子線 道ノ上 (田子町)	H9	H22	1,300	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(12.0)m	90.0 %	150	1.19	79	2	○	
3	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	28.6 %	800	1.27	72	3	○	
4	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.6 %	70	2.23	71	4	○	
5	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(13.0)m	12.7 %	40	8.06	69	6	○	
6	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	73.9 %	120	2.74	67	7	○	
7	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	68.5 %	200	0.73	67	8	○	
8	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.6 %	60	2.19	67	9	○	
9	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H29 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	20.4 %	40	1.04	66	10	○	
10	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野 (五所川原市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	51.2 %	40	1.20	64	11	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	12.2 %	70	1.02	64	12	○	
12	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	中野北高岩(停)線 上野 (八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.7 %	58	1.08	62	13	○	
13	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鯉ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	1.1 %	30	1.41	61	14	○	
14	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H23	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	6.0 %	160	1.09	69	5	○	国道特殊改良事 業から移行

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H22	300	全体延長L=1,010m/歩道幅 員w=2.5m(片側)	46.0 %	130	—	98	1	○	
2	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 豊川～斗内 (三戸町)	H19	H22	200	全体延長L=1,000m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	41.0 %	70	—	98	2	○	
3	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H22	350	全体延長L=500m/ 車道幅員w=9.0m/ 歩道w=2.5m(片側)	30.0 %	90	—	98	3	○	
4	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H22	240	全体延長L=400m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	19.0 %	40	—	98	4	○	
5	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H22	430	全体延長L=355m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	28.0 %	250	—	98	5	○	
6	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H23	317	全体延長L=1,110m/ 歩道幅員w=3.5m	40.0 %	90	—	98	6	○	
7	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H19	H23	1,031	全体延長L=481m/ 自歩道幅員w=4.5m(両側)	34.0 %	160	—	98	7	○	
8	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H19	H22	370	全体延長L=1,200m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	46.0 %	40	—	94	8	○	
9	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道280号 村元 (今別町)	H20	H22	150	全体延長L=70m/ 車道幅員w=7.0m	43.0 %	65	—	94	9	○	
10	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道102号 法量 (十和田市)	H19	H23	260	全体延長L=1,300m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	54.0 %	60	—	94	10	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	弘前蓼ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H22	520	全体延長L=1,150m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	68.0 %	120	-	98	1	○	
2	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H18	H22	359	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	47.0 %	100	-	98	2	○	
3	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	夏泊公園線 中野 (平内町)	H20	H22	130	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	45.0 %	40	-	98	3	○	
4	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H22	350	全体延長L=300m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	14.0 %	78	-	98	4	○	
5	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H20	H22	300	全体延長L=310m/ 車道幅員w=9.5m/ 歩道幅員w=3.5m(片側)	13.0 %	150	-	98	5	○	
6	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H18	H23	600	全体延長L=800m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	39.0 %	100	-	98	6	○	
7	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H23	400	全体延長L=870m/ 自歩道幅員w=3.5m(片側)	5.0 %	80	-	98	7	○	
8	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H24	990	全体延長L=1,240m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	33.0 %	120	-	98	8	○	
9	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H22	100	全体延長L=350m/ 歩車共存道路L=350m	31.0 %	10	-	96	9	○	
10	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	三戸七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H22	250	全体延長L=195m/ 車道幅員w=9.5m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	32.0 %	100	-	94	10	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	津軽新城(停)線 新城 (青森市)	H20	H22	300	全体延長L=97m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	30.0 %	100	—	94	11	○	
12	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	関ヶ平五代線 相馬 (弘前市)	H19	H22	224	全体延長L=520m/ 車道幅員w=7.5m	20.0 %	150	—	94	12	○	
13	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H22	180	全体延長L=610m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	11.0 %	50	—	94	13	○	
14	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H23	400	全体延長L=320m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	32.0 %	80	—	94	14	○	
15	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	石川百田線 松森町 (弘前市)	H20	H23	300	全体延長L=240m/ 車道幅員w=10.0m/ 歩道幅員w=3.0m(両側)	10.0 %	60	—	94	15	○	
16	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H24	600	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	28.0 %	130	—	94	16	○	
17	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	野辺地野辺地 (停)線 前田(野辺地町)	H20	H24	300	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	17.0 %	50	—	94	17	○	
18	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H13	H25	720	全体延長L=880m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	3.0 %	30	—	88	18	○	

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	国道280号 油川Ⅱ期 (青森市)	H20	H23	340	流雪溝 L=3,400m	14.7 %	140	—	93	1	○	
2	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 戸門 (青森市)	H18	H22	320	流雪溝 L=2,630m	43.3 %	100	—	93	2	○	
3	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	国道454号 駒木 (大鰐町)	H20	H22	300	堆雪幅 L=800m	16.7 %	100	—	88	3	○	
4	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H22	320	流雪溝 L=2,600m	33.4 %	144	—	88	4	○	
5	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原車力線 下車力 (つがる市)	H19	H22	210	流雪溝 L=2,390m	23.8 %	80	—	85	5	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県代行事業 (交付金)	中村長平線 中村町 (鯉ヶ沢町)	H15	H23	1,121	道路改築 L=3,092m	62.5%	103	-	93	1	○	
2	県代行事業 (交付金)	市道21号線 尾崎 (平川市)	H15	H22	590	バイパス L=1,800m	87.1%	76	-	79	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。