

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道特殊改良事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H23	1,000	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	6.0 %	1.09	69	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 蓬田～蟹田バイパス (蓬田村～外ヶ浜町)	H15	H29	6,840	計画延長L=7,150m 計画幅員W=6.5(14.5)m	58.0 %	1.24	87	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H23	1,450	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(9.5)m	27.6 %	3.14	81	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊Ⅱ期バイパス (むつ市)	H20	H26	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	4.0 %	2.73	77	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	9,072	計画延長L=6,465m 計画幅員W=6.0(11.5)m	39.6 %	1.15	76	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H27	5,330	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(13.0)m	47.9 %	1.52	75	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 倉内バイパス (六ヶ所村)	S55	H22	2,467	計画延長L=3,300m 計画幅員W=6.5(12.0)m	85.4 %	5.47	74	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期バイパス (深浦町)	H20	H27	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	3.0 %	1.37	74	7	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	63.8 %	1.63	73	8	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青樺山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	20,570	計画延長L=5,082m 計画幅員W=6.0(9.0)m	5 %	1.44	70	9	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	岩崎西目屋弘前線 川原平～田代 (西目屋村)	H15	H25	6,924	計画延長L=13,000m 計画幅員W=6.0(9.0)m	89.0 %	2.21	92	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚 (八戸市)	H9	H24	9,553	計画延長L=1,950m 計画幅員W=13.0(24.0)m	81.3 %	4.31	88	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H23	9,208	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	58.2 %	1.40	68	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市 (五所川原市)	H12	H23	300	計画延長L=800m 計画幅員W=6.0(9.0)m	74.0 %	2.14	73	1	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H25	3,850	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	82.2 %	2.48	67	2	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H25	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	7.5 %	1.60	67	3	
4	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根 (むつ市)	H4	H22	780	計画延長L=3,280m 計画幅員W=6.0(9.0)m	90.3 %	0.53	61	4	
5	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研 (むつ市)	H12	H24	550	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	21.6 %	0.80	61	5	
6	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋 (五戸町)	H14	H23	303	計画延長L=500m 計画幅員W=6.0(11.5)m	36.6 %	4.92	60	6	
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	岩崎深浦線 岩崎 (深浦町)	H15	H29 以降	2,100	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(9.0)m	11.1 %	0.55	53	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柳引上名久井三戸線 森越Ⅱ期 (南部町)	H15	H29 以降	757	計画延長L=1,272m 計画幅員W=6.0(11.5)m	3.6 %	4.23	71	1	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	久渡寺新寺町線 小沢 (弘前市)	H13	H22	111	計画延長L=195.7m 計画幅員W=6.0(12.5)m	36.9 %	12.96	70	2	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋 (東通村)	H14	H23	210	計画延長L=540m 計画幅員W=5.5(9.5)m	20.5 %	5.60	66	3	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝 (平内町)	H10	H26	780	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(9.0)m	3.7 %	1.74	56	4	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平 (三戸町)	H10	H23	311	計画延長L=700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	28.0 %	1.88	65	5	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 芦沼町 (鱒ヶ沢町)	H12	H24	680	計画延長L=1,030m 計画幅員W=6.0(9.0)m	30.1 %	1.15	64	6	
7	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H24	1,306	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	79.0 %	0.63	63	7	
8	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H23	230	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(9.0)m	2.2 %	2.00	63	8	
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H23	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(10.0)m	57.4 %	1.44	62	9	
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫 (青森市)	H10	H25	700	計画幅員L=2,185m 計画幅員W=5.5(7.0)m	9.8 %	1.54	62	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五林平藤崎線 館野越 (板柳町)	H12	H23	240	計画延長L=224m 計画幅員W=5.5(7.0)m	2.5 %	11.27	62	11	
12	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H26	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.5(13.0)m	13.4 %	0.86	61	12	
13	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H23	374	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	44.1 %	4.11	60	13	
14	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 猿賀 (平川市)	H15	H25	800	計画延長L=942m 計画幅員W=6.5(16.5)m	19.4 %	3.14	56	14	
15	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H23	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.4 %	1.05	56	15	
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	五所川原車力線 車力 (つがる市)	H13	H29 以降	670	計画延長L=869.4m 計画幅員W=6.0(11.5)m	20.0 %	0.94	51	16	
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松木平撫牛子(停) 線 撫牛子 (弘前市)	H13	H23	500	計画延長L=300m 計画幅員W=6.0(11.5)m	2.8 %	14.16	47	17	
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	相馬常盤野線 田代 (西目屋村)	H14	H23	280	計画延長L=900m 計画幅員W=6.0(16.0)m	2.9 %	0.66	44	18	
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃柵手倉橋線 上横沢Ⅱ期 (新郷村)	H13	H29 以降	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	12.9 %	0.46	44	19	
20	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	薬研佐井線 佐井 (佐井村)	H12	H24	600	計画延長L=1,500m 計画幅員W=4.0(5.0)m	17.0 %	0.99	42	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	大鱗浪岡線 石川大橋 (弘前市～平川市)	H15	H22	1,200	計画延長L=694m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.8 %	3.56	86	1	
2	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	南部田子線 道ノ上 (田子町)	H9	H22	1,300	計画延長L=1,200m 計画幅員W=6.0(12.0)m	90.0 %	1.19	79	2	
3	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦 (平内町)	H14	H26	5,700	計画延長L=2,610m 計画幅員W=6.0(11.5)m	28.6 %	1.27	72	3	
4	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H23	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	28.6 %	2.23	71	4	
5	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	上野十和田線 立崎 (十和田市)	H15	H24	550	計画延長L=720m 計画幅員W=6.0(13.0)m	12.7 %	8.06	69	5	
6	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H24	800	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	73.9 %	2.74	67	6	
7	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 岩屋 (東通村)	H5	H26	4,200	計画延長L=4,040m 計画幅員W=6.0(12.5)m	68.5 %	0.73	67	7	
8	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H23	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	54.6 %	2.19	67	8	
9	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H29 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	20.4 %	1.04	66	9	
10	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	五所川原浪岡線 高野 (五所川原市)	H12	H24	500	計画延長L=470m 計画幅員W=6.0(10.0)m	51.2 %	1.20	64	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	名川階上線 剣吉踏切 (南部町)	H15	H25	1,339	計画延長L=561m 計画幅員W=6.5(14.5)m	12.2 %	1.02	64	11	
12	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	中野北高岩(停)線 上野 (八戸市)	H13	H24	575	計画延長L=614m 計画幅員W=6.0(11.5)m	52.7 %	1.08	62	12	
13	道路改築事業 (緊急道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町 (鰐ヶ沢町)	H10	H30	2,624	計画延長L=6,680m 計画幅員W=5.5(7.0)m	1.1 %	1.41	61	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	災害防除事業 (国道災害防除事業)	国道279号 易国間 (風間浦村)	H17	H23	4,100	急崖部対策 L=510m	67.0 %	—	93	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H19	H22	300	全体延長L=1,010m/歩道幅 員w=2.5m(片側)	46.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 豊川～斗内 (三戸町)	H19	H22	200	全体延長L=1,000m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	41.0 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道454号 倉石太田 (五戸町)	H19	H22	350	全体延長L=500m/ 車道幅員w=9.0m/ 歩道w=2.5m(片側)	30.0 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H22	240	全体延長L=400m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	19.0 %	—	98	4	
5	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H22	430	全体延長L=355m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	28.0 %	—	98	5	
6	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H23	317	全体延長L=1,110m/ 歩道幅員w=3.5m	40.0 %	—	98	6	
7	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	八戸大野線 中居林 (八戸市)	H19	H23	1,031	全体延長L=481m/ 自歩道幅員w=4.5m(両側)	34.0 %	—	98	7	
8	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道338号 二川目 (おいらせ町)	H19	H22	370	全体延長L=1,200m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	46.0 %	—	94	8	
9	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道280号 村元 (今別町)	H20	H22	150	全体延長L=70m/ 車道幅員w=7.0m	43.0 %	—	94	9	
10	交通安全事業 (特定交通安全施設等整備事業)	国道102号 法量 (十和田市)	H19	H23	260	全体延長L=1,300m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	54.0 %	—	94	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	弘前鯉ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H17	H22	520	全体延長L=1,150m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	68.0 %	—	98	1	
2	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五林平藤崎線 中野目 (藤崎町)	H18	H22	359	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	47.0 %	—	98	2	
3	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	夏泊公園線 中野 (平内町)	H20	H22	130	全体延長L=540m/ 歩道幅員w=3.0m(片側)	45.0 %	—	98	3	
4	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	差波新井田線 新井田 (八戸市)	H20	H22	350	全体延長L=300m/ 歩道幅員w=2.5m(両側)	14.0 %	—	98	4	
5	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	軽米名川線 剣吉 (南部町)	H20	H22	300	全体延長L=310m/ 車道幅員w=9.5m/ 歩道幅員w=3.5m(片側)	13.0 %	—	98	5	
6	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五戸六戸線 蛭川 (五戸町)	H18	H23	600	全体延長L=800m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	39.0 %	—	98	6	
7	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	金屋尾上線 南田中 (平川市)	H20	H23	400	全体延長L=870m/ 自歩道幅員w=3.5m(片側)	5.0 %	—	98	7	
8	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H24	990	全体延長L=1,240m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	33.0 %	—	98	8	
9	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H22	100	全体延長L=350m/ 歩車共存道路L=350m	31.0 %	—	96	9	
10	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	三戸七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H22	250	全体延長L=195m/ 車道幅員w=9.5m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	32.0 %	—	94	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	津軽新城(停)線 新城 (青森市)	H20	H22	300	全体延長L=97m/ 自歩道幅員w=3.5m(両側)	30.0 %	—	94	11	
12	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	関ヶ平五代線 相馬 (弘前市)	H19	H22	224	全体延長L=520m/ 車道幅員w=7.5m	20.0 %	—	94	12	
13	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H22	180	全体延長L=610m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	11.0 %	—	94	13	
14	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	吹上金屋黒石線 町居 (平川市)	H18	H23	400	全体延長L=320m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	32.0 %	—	94	14	
15	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	石川百田線 松森町 (弘前市)	H20	H23	300	全体延長L=240m/ 車道幅員w=10.0m/ 歩道幅員w=3.0m(両側)	10.0 %	—	94	15	
16	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	十和田三戸線 川守田 (三戸町)	H18	H24	600	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	28.0 %	—	94	16	
17	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	野辺地野辺地 (停)線 前田(野辺地町)	H20	H24	300	全体延長L=600m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	17.0 %	—	94	17	
18	交通安全事業 (交付金(交通安全)事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H13	H25	720	全体延長L=880m/ 歩道幅員w=2.5m(片側)	3.0 %	—	88	18	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防雪事業 (緊急道路維持整備事業)	青森田代十和田線 深持 (十和田市)	H20	H22	350	スノーシェルター L=100m	8.6 %	—	83	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	国道280号 油川Ⅱ期 (青森市)	H20	H23	340	流雪溝 L=3,400m	14.7 %	—	93	1	
2	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 戸門 (青森市)	H18	H22	320	流雪溝 L=2,630m	43.3 %	—	93	2	
3	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	国道454号 駒木 (大鰐町)	H20	H22	300	堆雪幅 L=800m	16.7 %	—	88	3	
4	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	増田浅虫線 浅虫 (青森市)	H19	H22	320	流雪溝 L=2,600m	33.4 %	—	88	4	
5	凍雪害防止事業 (緊急道路維持整備事業)	五所川原車力線 下車力 (つがる市)	H19	H22	210	流雪溝 L=2,390m	23.8 %	—	85	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県代行事業 (交付金)	中村長平線 中村町 (鯉ヶ沢町)	H15	H23	1,121	道路改築 L=3,092m	62.5%	-	93	1	
2	県代行事業 (交付金)	市道21号線 尾崎 (平川市)	H15	H22	590	バイパス L=1,800m	87.1%	-	79	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。