

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 高規格道路・津軽ダム対策課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号有戸 北BP(六ヶ所村 ～野辺地町)	H12	H24	12,000	道路延長6,300m	51.1 %	1,400	2.70	71	1		
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号むつ 南BP(むつ市)	H15	H28	12,200	道路延長8,700m 橋梁工2基	16.4 %	700	2.40	71	2		
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号吹越 BP(横浜町～ 六ヶ所村)	H20	H26	7,130	道路延長5,750m 橋梁工1基	0.0 %	200	3.40	71	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。