

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	2,650	橋梁(改良) 1(基)	86.0 %	54	6.0	84	1		
2	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路改良)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H9	H23	2,559	道路改良 2,476(m) 橋梁耐震補強 1(基)	68.6 %	200	1.7	80	2		
3	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第二 ふ頭地区(下北 郡東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L = 200m 防波堤(西) L = 220m	50.3 %	136	1.8	79	3		
4	港湾地域再生基盤強化事業 (七里長浜港地域再生基盤強化事業 防波堤(南))	七里長浜港 鳴 沢地区(西津軽 郡鰺ヶ沢町)	H3	H23	8,466	防波堤 L = 730m	85.6 %	80	1.2	77	4		
5	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤)	仏ヶ浦港 長後 地区(下北郡佐 井村)	H3	H35	2,917	防波堤 L = 100m 物揚場 L = 90m	37.0 %	45	1.7	77	5		
6	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防波 堤)	青森港 野内地区 (青森市)	H19	H23	270	防波堤 L = 70m	40.3 %	160	-	70	6		
7	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 浮棧 橋)	青森港 本港地区 (青森市)	H15	H24	201	浮棧橋 N = 2基	13.8 %	0	1.4	64	7	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業緑地)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H16	H23	560	緑地A=32,000m2	66.5 %	70	17.0	93	1		
2	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業緑地(大 平))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	30.8 %	30	5.8	91	2		
3	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業緑地(浜 町))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	3,000	緑地A=30,000m2	24.5 %	240	1.6	86	3		
4	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事業、港湾 環境整備事業緑地(新中央))	青森港 本港地区 (青森市)	H4	H27	5,154	緑地A=28,000m2	84.8 %	6	7.2	73	4		
5	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業緑地(第 二ふ頭))	八戸港 河原木地区 (八戸市)	H3	H23	3,470	緑地A=41,000m2	81.9 %	30	1.8	71	5		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	41.5 %	250	5.4	93	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境事業 【七里長浜港海岸環境整備事業 離 岸堤(潜堤)、突堤、護岸、遊歩道】	七里長浜港 鳴沢地区(西 津軽郡鯉ヶ沢 町)	H12	H23	1,763	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 441m 遊歩道 1.0式	66.0 %	90	2.2	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。