

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	街路事業 (道路改築)	3・2・2号内環状 線(石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(27.0~42.0)m JR横断函渠工1基	46.0 %	6.94	90	1	
2	街路事業 (道路改築)	3・4・2号西滝新 城線(石江) (青森市)	H19	H25	3,000	全体延長L=1,355m 幅員W=6.5(18.0~21.0)m	15.7 %	1.39	83	2	
3	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市 川環状線(中居 林)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	27.5 %	4.63	81	3	
4	街路事業 (道路改築)	3・4・3号中央町 金矢線 (三沢市)	H5	H23	10,560	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0)m 跨線橋工1基L=400m	63.3 %	1.86	70	4	
5	街路事業 (道路改築)	3・3・8号白銀市 川環状線(桔梗 野)	H7	H26	13,110	全体延長L=2,730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	58.3 %	2.24	69	5	
6	街路事業 (道路改築)	3・3・3号下白銀 町福村線(高 崎)	H19	H24	3,400	全体延長L=1,200m 幅員W=13.0(20.0~25.0)m	6.9 %	3.46	69	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備 事業)	青森市	H9	H27 以降	61,598	公園面積 A=86.0ha	59.6 %	1.09	84	1	
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事 業)	青森市	H7	H27 以降	35,978	公園面積 A=75.0ha	70.5 %	1.12	56	2	第一期工事完成

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。