

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	小泊 (中泊町)	H29	R6	12,295	北防波堤 L=624.8m 外	80.9 %	1.19	90	1	
2	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢 (深浦町)	R1	R7	1,820	北防波堤 L=65m 外	68.1 %	1.19	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	青森県津軽海峡 (外ヶ浜町、今別町、佐井 村、大間町、風間浦村、むつ 市、東通村)	R2	R8	4,500	増殖場 A=16.0ha 魚礁漁場 A=7.1ha	65.1 %	1.25	95	1	
2	水産環境整備事業	青森県太平洋 (東通村、六ヶ所村、 三沢市、おいらせ町、 八戸市、階上町)	R3	R10	4,700	増殖場A=21.0ha 魚礁漁場A=4.7ha	83.7 %	1.21	95	2	
3	水産環境整備事業	青森県日本海地区 (中泊町、五所川原 市、つがる市、鱈ヶ沢 町、深浦町)	R5	R13	5,100	増殖場 A=24.0ha 魚礁漁場 V=40,000空m3	4.7 %	1.21	95	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	佐井 (佐井村)	R3	R7	4,800	沖防波堤 L=350m 外	59.6 %	1.53	97	1	
2	水産生産基盤整備事業	三厩今別 (外ヶ浜町、今別町)	R5	R14	5,700	三厩漁港:北防波堤L=50m外 今別漁港:北防波堤L=150m外 -2.0m物揚場L=35m	3.5 %	2.85	96	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛 (東通村)	H30	R8	2,488	北防波堤 L=145m 外	72.9 %	1.54	90	3	
4	水産生産基盤整備事業	岩崎 (深浦町)	H28	R6	1,700	第2南防波堤 L=192m 外	81.4 %	1.50	87	4	
5	水産生産基盤整備事業	野辺地 (野辺地町)	H29	R8	3,400	第2北防波堤 L=235m 外	79.9 %	1.13	83	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	大畑 (むつ市)	R3	R7	500	第1東防波堤 L=228m 外	46.2 %	2.08	91	1	
2	漁港施設機能強化事業	奥戸 (大間町)	R4	R7	700	北防波堤 L=191.1m	15.7 %	1.24	87	2	
3	漁港施設機能強化事業	檜川 (むつ市)	R3	R7	370	沖防波堤 L=70m	65.9 %	1.34	85	3	
4	漁港施設機能強化事業	横浜 (横浜町)	R3	R7	630	西防波堤 L=328m 外	35.2 %	1.32	85	4	
5	漁港施設機能強化事業	易国間 (風間浦村)	H26	R6	1,430	東防波堤 L=400m	92.1 %	1.28	85	5	
6	漁港施設機能強化事業	蓬田 (蓬田村)	R4	R8	500	東防波堤 L=345.0m	30.0 %	1.46	80	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	陸奥湾 (青森市、外ヶ浜町、 平内町、横浜町)	R3	R7	834	第2南防波堤 L=45m 外	59.2 %	-	88	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和5年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁村再生交付金事業	牛滝 (佐井村)	R4	R8	450	-3.0m岸壁 L=90.0m 外	44.4 %	-	85	1	
2	漁村再生交付金事業	尻屋 (東通村)	R5	R8	358	-3.0m岸壁 L=120.0m 外	27.9 %	-	85	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

