

## 平成23年度公共事業事後評価対象事業一覧

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業概要					再評価実施年度	選 定 理 由
					着手年度	完了年度		全体事業費 (百万円)			
						計画	実績	計画	実績		
1	農村整備課	緊急農地集積ほ場整備事業	増館	青森市、藤崎町	H11	H16	H18	1,508	1,343	H16	ほ場の大区画化、用排水路等の再整備を通じて、担い手への農地集積による水田農業の省力化を図り、農業の収益性向上と経営の安定化を図ることを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
2	農村整備課	ため池等整備事業	サビシロ沼	つがる市	H12	H17	H18	160	159	H17	ため池を改修整備することにより、人家、農地、農業用施設等への湛水被害を防止することを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
3	漁港漁場整備課	漁港環境整備事業	大畑漁港	むつ市	H7	H15 H17	H18	2,800 1,700	1,485	H12	H12年度再評価において附帯意見が付された事業 【附帯意見】 「漁業者の生産活動の支援と地域住民のリクリエーションを支援するということで、地域に密着した事業であるため、継続とし、地域の振興を含めた活性化に努め、発展されるような有効活用の施設整備を検討する必要がある。」 →【附帯意見に対する対応状況の確認】
4	港湾空港課	八戸港港湾環境整備事業 緑地(沼館)	河原木地区	八戸市	H8	H16	H18	1,250	1,410	H17	八戸市の再開発計画と併せて、ウォーターフロントを活用した複合空間の創出を図ることを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
5	都市計画課	3・3・3号下白銀町福村線道路改築事業	和徳～松ヶ枝	弘前市	H2	H11 H16 H18	H18	5,768 10,520 11,887	11,826	H11 H16	計画と実績の乖離が大きい事業(事業期間7年(1工区)、事業費77.4%増加(1工区・2工区)) →【同種事業の計画・調査の在り方等への反映】

※計画変更が行われた場合は「計画」欄に経過を明示