

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	切明山下 (弘前市)	H26	H30	150	山腹工 A=2.0ha 谷止工 N=1個	33.5 %	40	3.37	91	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H30	100	床固工 N=4個、谷止工 N=1 個、山腹工 A=0.05ha、流路 工 L=100m	18.0 %	60	3.05	91	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H29	284	山腹工 A=0.67ha	67.9 %	0	3.03	91	3	—	他地区優先 (H27国補正予算 で前倒しで実施)
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H29	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	18.6 %	0	3.02	88	4	—	他地区優先 (H27国補正予算 で前倒しで実施)
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H30	120	床固工 N=10個	15.0 %	29	5.98	85	5	○	
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稲刈沢川 (弘前市)	H27	H31	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	10.0 %	0	1.83	84	6	—	他地区優先
7	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H31	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	28.0 %	0	1.54	84	7	—	他地区優先

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ボーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	6.3 %	40	2.01	85	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後(佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ボーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	0.0 %	140	4.62	84	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=1式 ボーリング暗渠工 N=1式	4.7 %	42	1.36	80	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ボーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	17.2 %	52	1.73	78	4	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	天王沢 (弘前市)	H27	H29	85	山腹工 A=0.35ha 谷止工 N=4個	16.5 %	40	2.94	91	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	滝ノ沢 (黒石市)	H27	H29	40	山腹工A=0.2ha	35.0 %	12	2.58	91	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H29	180	山腹工 A=3.0ha	26.4 %	50	8.86	88	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	三ノ細川 (弘前市)	H26	H29	95	山腹工 A=0.25ha	18.1 %	30	1.48	77	4	○	
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H29	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	18.8 %	25	1.46	77	5	○	
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H30	90	谷止工 N=3個、ボーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式、アンカー工 N=1式	38.1 %	24	1.43	77	6	○	
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山内 (西目屋村)	H26	H30	65	流路工 L=120.0m 山腹工 A=0.20ha	25.4 %	30	1.42	77	7	○	
8	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H29	94	床固工 N=6個	19.1 %	27	1.36	77	8	○	
9	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H29	200	山腹工 A=0.9ha	59.8 %	30	1.31	77	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	細谷 (三沢市)	H24	H32	823	防潮護岸工L=500.6m,植栽工 A=5.76ha,静砂工L=10,037m, 下刈工A=14.93ha,整理伐 A=1.36ha	24.8 %	102	9.01	91	1	○	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	塩釜 (三沢市)	H24	H32	342	植栽工A=9.27ha,静砂工 L=16,005m,下刈工A=21.71ha, 整理伐A=6.2ha,樹下植栽工 A=1.5ha	34.3 %	55	9.00	91	2	○	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	織笠 (三沢市)	H24	H31	432	植栽工A=9.41ha,静砂工 L=21,048m,下刈工A=20.04ha, 整理伐A=4.15ha	28.7 %	116	6.33	91	3	○	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m,静砂工 L=32,998m,植栽工A=23.08ha, 下刈工A=48.05ha,整理伐 A=7.09ha,水路兼伐根処理工 L=2,488m	39.1 %	134	4.24	91	4	○	
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	淋代 (三沢市)	H24	H31	1,047	防潮護岸工嵩上工L=870m,防 潮護岸工L=275.6m,水路工 L=53m,植栽工A=11.34ha,静砂 工L=28,410m,下刈工 A=18.96ha,整理伐A=2.67ha	30.8 %	183	2.77	91	5	○	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H24	H29	448	防潮護岸嵩上工L=1,491.6m, 静砂工L=8,900m,植栽工 A=4.94a下刈工A=6.20ha,整 理伐 A=4.23ha	86.3 %	66	2.34	88	6	○	
7	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	316	植栽工A=6.23ha,静砂工 L=12,293m,下刈工 A=16.43ha,整理伐A=8.95ha, 樹下植栽工A=8.82ha	24.9 %	43	13.80	86	7	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
8	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	野牛川 (東通村)	H25	H30	702	根固工L=1,800m	31.8 %	50	11.70	86	8	○	
9	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	三川目 (三沢市)	H24	H29	161	植栽工A=5.47ha,静砂工 L=9,122m,下刈工A=5.77ha,整 理伐A=3.02ha	58.3 %	42	10.35	86	9	○	
10	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H24	H30	319	植栽工 A=7.60ha,静砂工 L=13,365m,下刈工A=4.51ha, 整理伐 A=1.04ha,水路工 L=11.5m	58.6 %	70	2.85	86	10	○	
11	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	四川目 (三沢市)	H24	H30	194	防潮護岸嵩上工L=480m,静 砂工L=5,535m,植栽工 A=2.69ha,下刈工A=5.44ha, 整理伐A=0.28ha	82.0 %	21	1.47	75	11	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	高根 (中泊町)	H26	H29	404	森林整備 A=183.52ha 作業道 L=2,700.0m 山腹工 N=1式	18.8 %	65	6.65	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	堀差 (平内町)	H22	H29	537	森林整備 A=243.92ha 治山ダム工 N=3個	74.8 %	80	8.71	93	1	○	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H30	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	0	11.04	91	2	—	他地区優先
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H24	H29	333	森林整備 A=126.47ha 山腹工 A=0.27ha	70.8 %	0	2.93	83	3	—	他地区優先
4	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H29	81	森林整備 A=50.51ha	25.3 %	0	2.53	83	4	—	他地区優先

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	物見平 (東通村)	H26	H30	31	植栽工 N=1式、盛土工 N=1 式、簡易治山施設 L=355.0m、 整理伐 A=1.9ha	19.4 %	6	12.18	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249m	44.4 %	124	1.65	91	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (平成27年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	950	林道開設 L=4,130m	69.5 %	60	1.62	86	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。