

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾事業 (港湾改修事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H26	H30	1,000	防波堤 L=280m	17.0 %	200	—	85	1	○	交付金事業
2	港湾事業 (港湾改修事業)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	H35	2,414	防波堤 L=100m	69.0 %	50	1.40	80	2	○	(移行) 交付金事業←補助事業
3	港湾事業 (港湾改修事業)	七里長浜港 鳴沢地区 (鱒ヶ沢町)	H3	H29	8,765	防波堤(南) L=730m	93.0 %	153	1.00	75	3	○	(移行) 交付金事業←補助事業
4	港湾事業 (港湾改修事業)	大間港 根田内地区 (大間町)	H25	H29	240	波除堤 L=100m	33.8 %	30	—	74	4	○	交付金事業

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾事業 (港湾環境整備事業)	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H29	3,000	緑地(浜町) A=26,500m2	77.8 %	190.8	2.28	89	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾事業 (海浜・水質浄化施設整備事 業)	青森港 本港地区 (青森市)	H27	H32	300	覆砂A=10,000㎡ 前面壁L=150m	2.0 %	100	11.17	90	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成27年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (野辺地港海岸高潮対策事業)	野辺地港海岸 馬門地区 (野辺地町)	H27	H36	810	離岸堤(改良)L=750m	2.0 %	60	12.25	92	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成28年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。