

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--|--------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業) | 相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町) | H25 | R3 | 622 | 用水路 L=2,960m | 83.5 % | 84 | 1.90 | 89 | 1 | ○ | |
| 2 | 基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業) | 久井名 (青森市、藤崎町、 板柳町) | H31 | R4 | 376 | 排水機場改修 N=1式 | 25.7 % | 48 | 2.39 | 84 | 2 | ○ | |
| 3 | 基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業) | 神明川原 (八戸市) | H29 | R3 | 185 | 用水路 L=673.5m | 36.4 % | 50 | 1.07 | 81 | 3 | ○ | |
| 4 | 基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業) | 引座川 (平川市、田舎館村) | H30 | R4 | 361 | 頭首工整備補修 N=1式 | 31.8 % | 95 | 1.04 | 77 | 4 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-------------------------------|--------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業) | 小田川南部 (五所川原市) | H27 | R5 | 4,220 | 頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m | 43.5 % | 473 | 1.55 | 93 | 1 | ○ | |
| 2 | 基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業) | 天間ダム (七戸町、東北町) | H29 | R4 | 357 | 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式 | 25.6 % | 84 | 3.26 | 90 | 2 | ○ | |
| 3 | 基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業) | 下車力3号排水路 (つがる市) | H29 | R3 | 667 | 排水路 L=2,014m | 51.8 % | 158 | 2.20 | 88 | 3 | ○ | |
| 4 | 基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業) | 庄司川下堰 (平川市、弘前市) | H30 | R4 | 383 | 用水路工 L=2,112m | 56.8 % | 42 | 1.11 | 75 | 4 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------------------------|--------------------|------|------------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 基幹水利施設補修事業 (農業水路等長寿命化・防災 減災事業) | 赤田・下田前堰 (おいらせ町) | H31 | R3 | 110 | 水路工 L=1,067.0m | 21.8 % | 41 | 1.32 | 82 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------------|------|------------|--------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 (面的集積型) | 土場川 (七戸町、東北町) | H27 | R7 | 14,549 | 区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所 | 39.7 % | 641 | 1.39 | 95 | 1 | ○ | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 赤川 (東北町) | H30 | R5 | 805 | 区画整理 A=26.2ha 用排水機 N=1ヶ所 | 31.2 % | 27 | 1.89 | 92 | 2 | ○ | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 名川第二工区 (南部町) | H30 | R5 | 1,009 | 区画整理 A=40.4ha | 23.1 % | 410 | 2.05 | 90 | 3 | ○ | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 三省 (弘前市) | H29 | R4 | 458 | 区画整理 A=32.6ha | 92.6 % | 27 | 1.12 | 90 | 4 | ○ | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 福島 (黒石市、藤崎町) | H28 | R3 | 1,449 | 用排水路 L=31.6km | 56.4 % | 73 | 1.61 | 89 | 5 | ○ | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 山本 (外ヶ浜町) | H28 | R3 | 499 | 区画整理 A=24.0ha | 90.4 % | 10 | 1.24 | 89 | 6 | ○ | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 粒ヶ谷地 (五戸町) | H29 | R4 | 630 | 区画整理 A=31.0ha | 66.3 % | 158 | 1.21 | 89 | 7 | ○ | |
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 十三湖1期 (中泊町) | H27 | R3 | 7,286 | 区画整理 A=417.2ha | 87.2 % | 263 | 1.19 | 89 | 8 | ○ | |
| 9 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 十三湖2期 (中泊町) | H29 | R5 | 5,486 | 区画整理 A=289.2ha | 38.2 % | 301 | 1.19 | 89 | 9 | ○ | |
| 10 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 十三湖3期 (五所川原市、中泊町) | H31 | R7 | 7,111 | 区画整理工 A=434.2ha | 5.9 % | 432 | 1.19 | 89 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|----------------------|----------------|------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 二股 (今別町) | H29 | R4 | 492 | 区画整理 A=22.5ha | 83.7 % | 13 | 1.16 | 86 | 11 | ○ | |
| 12 | 経営体育成基盤整備事業 (一般型) | 幸畑 (青森市) | H26 | R3 | 1,281 | 区画整理 A=42.3ha | 85.9 % | 21 | 1.02 | 82 | 12 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|----------------------|----------------|------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 下平谷地 (五戸町) | R1 | R4 | 413 | 区画整理工 A=8.2ha | 5.1 % | 116 | 1.38 | 89 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-----|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業) | 舞手 (田子町) | H29 | R3 | 206 | 魚道工 N=1式 | 55.8 % | 70 | - | 89 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農道整備事業 (広域営農団地農道整備) | 西海岸関 (深浦町) | H28 | R4 | 3,063 | 道路工 L=1,400m | 98.0 % | 323 | 1.23 | 89 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|------------------|------|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 小栗山 (弘前市) | H24 | R4 | 2,619 | 路面改良 L=3,106m | 60.5 % | 53 | 2.99 | 90 | 1 | ○ | |
| 2 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 沖浦第2 (黒石市) | H30 | R5 | 268 | 路面改良 L=1,900m | 29.6 % | 54 | 1.44 | 89 | 2 | ○ | |
| 3 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 下湯口・原ヶ平 (弘前市) | H26 | R4 | 1,563 | 路面改良 L=6,000m | 87.0 % | 32 | 3.33 | 85 | 3 | ○ | |
| 4 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 下田子 (田子町) | H27 | R3 | 234 | 道路工 L=1,590m | 41.3 % | 47 | 1.43 | 83 | 4 | ○ | |
| 5 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 地藏平 (五戸町) | H29 | R3 | 238 | 道路工 L=1,050m | 71.4 % | 46 | 1.31 | 83 | 5 | ○ | |
| 6 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 五所川原第二 (中泊町) | H29 | R3 | 474 | 路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m | 49.6 % | 120 | 1.79 | 82 | 6 | ○ | |
| 7 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 瀬辺地 (蓬田村) | H29 | R3 | 275 | 路面改良 L=3,084m | 62.2 % | 28 | 1.20 | 79 | 7 | ○ | |
| 8 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 五戸台地 (五戸町) | H27 | R3 | 800 | 路面改良 L=10,329m | 59.8 % | 155 | 1.48 | 78 | 8 | ○ | |
| 9 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 田名部 (むつ市) | H29 | R4 | 354 | 路面改良 L=2,661m | 31.2 % | 44 | 1.72 | 78 | 9 | ○ | |
| 10 | 農道整備事業 (通作条件整備) | 五所川原 (五所川原市) | R1 | R5 | 656 | 路面改良 L=2,300m 防雪柵 L=2,775m | 32.0 % | 210 | 1.08 | 71 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|--|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 集落基盤整備事業 | みさわ (三沢市) | H26 | R3 | 831 | 農用排 L=2,004.2m、農道 L=7,261.8m、 集落道 L=591.1m、 集落防災(防護柵) L=808.3m | 71.7 % | 114 | 2.06 | 86 | 1 | ○ | |
| 2 | 集落基盤整備事業 | 弘前中央 (弘前市) | H29 | R4 | 779 | 用排水路 L=1,992m 農道 L=2,260m 農業集落道 L= 615m | 56.3 % | 142 | 1.31 | 81 | 2 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|--------------------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 中山間地域総合整備事業 | 七戸 (七戸町) | H26 | R4 | 1,515 | 農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m | 75.1 % | 80 | 2.19 | 93 | 1 | ○ | |
| 2 | 中山間地域総合整備事業 | ふるさと新郷 (新郷村) | H27 | R3 | 2,251 | 用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式 | 56.3 % | 221 | 1.49 | 92 | 2 | ○ | |
| 3 | 中山間地域総合整備事業 | 北東北 (東北町) | H27 | R5 | 1,851 | 用排水路 L=6,516m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m | 52.6 % | 234 | 1.37 | 91 | 3 | ○ | |
| 4 | 中山間地域総合整備事業 | 三戸 (三戸町) | H26 | R3 | 1,983 | 農用排 L=2,222m、農道 L=4,104m、 集道 L=2,500m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=390m、交流施設基盤 N=1箇所 | 62.4 % | 271 | 1.23 | 90 | 4 | ○ | |
| 5 | 中山間地域総合整備事業 | アグリ タプコピア (田子町) | H30 | R5 | 496 | 農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m | 46.4 % | 155 | 1.34 | 87 | 5 | ○ | |
| 6 | 中山間地域総合整備事業 | 下北北部 (大間町、風間浦 村、 佐井村) | H25 | R4 | 1,658 | 農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m | 58.5 % | 310 | 1.06 | 83 | 6 | ○ | |
| 7 | 中山間地域総合整備事業 | 白神2期 (西目屋村) | H28 | R3 | 1,076 | 農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所 | 47.8 % | 186 | 1.22 | 83 | 7 | ○ | |
| 8 | 中山間地域総合整備事業 | 五戸東 (五戸町) | H30 | R5 | 666 | 農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m | 53.9 % | 168 | 1.35 | 83 | 8 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------------|----------------------|------|------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 太郎須田 (横浜町) | H28 | R3 | 326 | ため池工 N=1式 | 86.1 % | 42 | 3.63 | 94 | 1 | ○ | |
| 2 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 高野大溜池 (五所川原市) | R1 | R3 | 139 | ため池堤体工 N=1式 | 27.3 % | 49 | 2.17 | 94 | 2 | ○ | |
| 3 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 大堤 (青森市) | R1 | R4 | 209 | ため池工 N=1式 | 15.1 % | 91 | 1.63 | 89 | 3 | ○ | |
| 4 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 沼頭 (弘前市、西目屋 村) | R1 | R4 | 227 | ため池工 N=1式 | 22.7 % | 113 | 2.66 | 84 | 4 | ○ | |
| 5 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 長科上 (蓬田村) | H29 | R3 | 238 | ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式 | 72.7 % | 58 | 1.25 | 84 | 5 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------|------|------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 同心町 (三戸町) | R1 | R4 | 201 | 用水路工 L=1,029.8 m | 9.4 % | 76 | 1.45 | 97 | 1 | ○ | |
| 2 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 三川目 (新郷村) | H28 | R4 | 180 | 用水路工 L=1,664.1m | 83.9 % | 27 | 2.10 | 91 | 2 | ○ | |
| 3 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 第2西津軽 (つがる市) | H30 | R4 | 1,099 | 排水路工 L=11,965.6m | 43.8 % | 202 | 1.45 | 87 | 3 | ○ | |
| 4 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 矢沢 (藤崎町) | H30 | R3 | 290 | 排水路工 L=2,376.0m | 69.3 % | 32 | 1.13 | 82 | 4 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-----------------------------|----------------|------|------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊)) | 蛸崎 (むつ市) | H29 | R3 | 154 | 用水路工 L=1,283.5m | 69.4 % | 37 | 1.31 | 88 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農業用河川工作物 応急対策等事業 | 津刈2期 (平川市) | R1 | R4 | 772 | 河川改修工 N=1式 | 27.2 % | 210 | 1.34 | 88 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 海岸保全施設整備事業 | 大間越 (深浦町) | H24 | R3 | 1,282 | 海岸保全施設 N=1式 | 88.3 % | 122 | 7.81 | 91 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|---------------------|------|------------|--------------|---|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 防災ダム事業 | 作田ダム (七戸町、東北町) | H30 | R3 | 800 | 機械・電気設備工 N=1式 建築工事 N=1式 付帯工 N=1式 | 32.8 % | 11 | 2.99 | 92 | 1 | ○ | |
| 2 | 防災ダム事業 | 天間ダム (七戸町、東北町) | H29 | R4 | 1,098 | 機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式 | 40.4 % | 294 | 3.26 | 89 | 2 | ○ | |
| 3 | 防災ダム事業 | 相馬ダム (弘前市) | H25 | R4 | 1,082 | 機器設備工 N=1式 管理用道路 N=1式 | 38.5 % | 269 | 5.22 | 85 | 3 | ○ | |
| 4 | 防災ダム事業 | 清水目ダム (東北町、野辺地町) | R1 | R4 | 471 | 機器設備工 N=1式 建築設備工 N=1式 | 13.4 % | 105 | 1.10 | 83 | 4 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和元年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 農村災害対策整備事業 | 西津軽 (つがる市) | H29 | R3 | 559 | 排水路工 L=5,148.4m | 81.2 % | 42 | 1.84 | 92 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、令和2年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。