

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	R6	720	集水井工N=8基、集水ポーリン グ工L=6,480m、谷止工N=3個	55.7 %	80	1.18	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	川原田 (平川市)	R4	R6	141	床固工 N=3個 流路工 L=96m 山腹工 A=0.40ha	36.2 %	50	1.25	74	1	○	事業計画見直しに より、完了年延伸 のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業	六川目 (三沢市)	R2	R6	140	砂丘造成工L=161.6m、静砂垣 工L=3,700m、植栽工A=2.20ha	60.0 %	15	4.19	91	1	○	
2	防災林造成事業	吹越 (横浜町)	R2	R7	350	人工砂丘補修工 L=2,500m、植 栽工A=0.01ha	20.0 %	50	2.26	86	2	○	
3	防災林造成事業	黒崎小浜 (深浦町)	R1	R7	651	防潮護岸工L=375m、護岸工 L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂 垣工L=850m	17.8 %	100	3.51	80	3	○	
4	防災林造成事業	北向田 (野辺地町)	R3	R7	490	防風工L=1,497m、静砂垣工 L=12,496m、植栽工A=5.20ha、 防潮護岸工L=89m	30.0 %	50	1.97	79	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域保全総合治山等事業 (流域保全総合治山事業)	滝ノ又 (田子町)	R4	R8	188	森林整備 A=91.48ha 水土保全施設 1式 作業道 L=542m	37.2 %	40	5.36	95	1	○	
2	流域保全総合治山等事業 (流域保全総合治山事業)	温泉沢 (新郷村)	R4	R7	150	森林整備 A=133.80ha 水土保全施設 1式 作業道 L=1,225m	26.7 %	40	4.24	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事業)	三ツ目内・ 高野新田線 (大鰐町)	H30	R6	800	林道開設 L=9,300m	62.0 %	50	1.24	85	1	○	
2	林道事業 (森林資源循環利用林道整備事 業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H30	R9	1,200	林道開設 L=9,422m	37.9 %	50	1.37	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (山村強韌化林道整備事業)	茂浦野内畑線 (平内町)	R3	R9	549	林道開設 L=7,079m	18.9 %	50	1.18	84	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	R11	1,300	林道開設 L=7,249m	83.9 %	30	1.23	81	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。