

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ 所村)	H14	H23	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外、	43.9 %	1.22	87	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H23	7,800	八戸漁港 - 6.0m岸壁L=524m外	41.8 %	1.20	87	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	7,008	小泊漁港、3漁場 南防波堤L=140m外、 増殖場A=58.2ha外、	74.3 %	1.29	85	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H23	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場A=21.5ha、	50.3 %	1.37	80	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H23	7,370	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁V=3052.7空m3	61.5 %	1.19	79	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H23	2,700	北金ヶ沢漁港 - 3.0m岸壁L=150m外、	58.4 %	1.36	76	6	
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H23	2,190	下風呂漁港 北護岸L=105m外	57.1 %	1.37	75	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H13	H22	1,198	百石・三沢漁場 魚礁V=60,981.6空m3	68.6 %	1.82	85	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H13	H21	1,955	小泊漁場 増殖場A=54.22ha 魚礁V=65,169.5空m3	51.9 %	1.54	85	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2市浦 (五所川原市)	H19	H24	590	第2市浦漁場 魚礁V=40,000空m3	10.2 %	1.44	82	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	三厩地区 (外ヶ浜町)	H13	H22	1,083	三厩・竜飛漁場 魚礁V=62,975.1空m3	68.1 %	1.35	82	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大間地区 (大間町)	H13	H22	891	大間・奥戸漁場 魚礁V=52,907.6空m3	74.0 %	1.21	82	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	六ヶ所地区 (六ヶ所村)	H13	H24	1,272	六ヶ所漁場 魚礁V=39,600空m3	56.0 %	1.15	80	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H21	2,878	今別・一本木漁港、今別3漁場 北防波堤L=100m外、増殖場 A=101.3ha	79.0 %	2.27	82	1	
2	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	3,533	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m外、	60.4 %	2.01	82	2	
3	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H23	2,602	脇野沢漁港、脇野沢・九艘泊漁 場 東防波堤L=90m外、増殖場 A=17.4ha	51.0 %	1.46	82	3	
4	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H22	2,750	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	61.8 %	1.25	82	4	
5	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,680	下手浜漁港、大間2漁場 北沖防波堤L=120m外、 増殖場A=6.0ha外、	42.7 %	1.21	82	5	
6	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,880	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福 浦漁場 沖防波堤L=60m外、 増殖場A=45.7ha外	52.9 %	1.44	81	6	
7	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,200	十三漁港 西防波堤L=490m外、	53.6 %	1.29	81	7	
8	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸3漁場 西防波堤L=113m外、増殖場 A=18.0ha外、	44.8 %	1.89	80	8	
9	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=180m外、	57.5 %	1.73	80	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁村再生交付金	蓬田地区 (蓬田村)	H19	H21	180	-2m物揚場L=117m外	25.0 %	1.94	81	1	
2	漁村再生交付金	小舟渡地区 (階上町)	H19	H21	299	外北防波堤L=30m外	33.4 %	1.99	79	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金	宿野部漁港 (むつ市)	H17	H21	300	沖防波堤L=60m外	43.3 %	1.32	79	1	
2	港整備交付金	蟹田漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	640	北防波堤L=150m 道路L=70m	50.0 %	1.45	78	2	
3	港整備交付金	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	25.0 %	1.47	77	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業 (侵食対策事業)	平館漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	1,020	護岸L=800m 防潮林A=2,100㎡	50.0 %	15.17	95	1	
2	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鱒ヶ沢漁港 (鱒ヶ沢町)	H13	H24	2,051	護岸L=1080m外	60.9 %	3.14	95	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。