

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	福館放 (五所川原市、 青森市、藤崎町)	H13	H21	1,200	排水路 5,000m	91.5 %	40	1.11	89	1		
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ町、 五戸町)	S60	H23	22,429	ダム 1箇所 用水路 3,814m	80.3	2,300	1.02	86	2		
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町)	S60	H21	8,168	用水路 47,097m 揚水機場 3ヶ所	94.1	200	1.01	83	3		
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	高杉 (弘前市)	H19	H21	133	排水路 660m	22.6	60	1.54	82	4		
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,159	排水路 4,807m	4.3	170	1.14	81	5		
6	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H8	H24	4,250	用水路 3,587m 排水路 7,880m	83.8	110	1.03	81	6		
7	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H15	H21	3,906	用水路 14,400m 排水路 4,280m 揚水機場 1ヶ所	66.5	800	1.03	81	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	127	排水路 1,913m	43.3 %	25	1.64	86	1		
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	88.1	10	1.38	86	2		

対応方針欄 継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H15	H22	1,185	用水施設 1式 排水施設 1式	80.3 %	80	-	91	1		
2	基幹水利施設補修事業	新放し堰 (弘前市)	H18	H22	140	排水路工 1,421m	71.4	20	1.11	84	2		
3	基幹水利施設補修事業	小田川基幹第3 (五所川原市、 中泊町)	H19	H23	571	排水機場 3箇所 支線用水路 1式 支線排水路 1式	2.8	130	1.06	84	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業	豊間内 (五戸町)	H18	H23	797	区画整理 49.6ha 暗渠排水 49.1ha	69.0 %	300	1.08	94	1		
2	経営体育成基盤整備事業	大秋 (西目屋村)	H19	H23	266	用水路 1,135m 排水路 2,635m 暗渠排水 32.2ha	22.6	60	1.09	83	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,677	農道 12,507m 畑かん施設 7,480m	43.5	400	1.08	87	1		
2	畑地帯総合整備事業	上名久井 (南部町)	H12	H21	1,674	農道 11,313m 排水路 2,196m 営農用水施設 1式	95.3 %	60	1.06	86	2		
3	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H23	1,421	農道 10,402m 営農用水施設 1式	72.1	156	1.00	84	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水環境整備事業	桜沢沼 (五戸町)	H15	H21	273	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	78.8 %	28	1.51	86	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	278	魚道工 1式	18.0 %	137	-	89	1		
2	農業水利施設魚道整備促進事業	清川堰 (今別町)	H19	H21	72	魚道工 1式	65.3	10	-	80	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	17	24	7,302	道路工 L=5,200m	27.3 %	400	1.09	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般農道整備事業	坪 (七戸町)	18	21	113	道路工 930m	79.6 %	10	1.16	93	1		
2	一般農道整備事業	豊栄平 (横浜町)	18	22	448	道路工 2,680m	51.3 %	80	1.07	92	2		
3	一般農道整備事業	下福原 (つがる市)	19	23	278	道路工 L=2,335m	39.6 %	80	1.15	80	3		
4	一般農道整備事業	黒石・川部 (黒石市、田舎 館村)	16	21	731	道路工 L=4,600m	83.4 %	52	1.05	75	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道保全対策事業	宮館 (弘前市)	19	21	136	路面改良工 L=2,000m (A=16,000m 車道幅員6.0m)	7.4 %	60	1.19	82	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,030	農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然 環境・生態系保全1路線	9.7 %	150	1.13	87	1		
2	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,468	農業用排水路 3,413m、農道 3,194m、集落道 929m、集 落排水 816m、集落防災安 全施設 4ヶ所、営農飲雑用 水施設 1系統	32.7 %	200	1.17	86	2		
3	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,293	農業用排水路 1,923m、農道 3,455m、集落道 1,159m、集 落排水 1,393m、集落防災安 全施設 1,846m、住民参加促 進環境 2ヶ所、農業活動拠点 施設 456㎡	48.0 %	175	1.04	80	3		
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,593	農業用排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m	32.0 %	400	1.21	76	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,409	・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所	10.6 %	200	1.10	93	1		
2	中山間地域総合整備事業	アグリネット たっこ (田子町)	H14	H21	2,357	・農用排 用排水路 L=2,635m ・農道 L=9,631m ・集道 L=1,091m ・集排 L=118m ・環境管理施設 N=5箇所 ・情報基盤施設 N=1系統	78.4 %	90	1.02	80	2		
3	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,541	・農用排 頭首工 N=1箇所 用排水路 L=1,768m ・農道 L=4,464m ・農地保全 L=787m ・集道 L=425m ・営農飲雑施設 N=2系統 ・農村公園 N=2箇所	70.4 %	200	1.20	79	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	二ノ沢 (五所川原市)	H18	H22	723	堤体工 L=488m 洪水吐工 1式	24.9 %	150	1.73	89	1		
2	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	鍋川 (鯉ヶ沢町)	H17	H20	107	堤体工 L=93.5m 洪水吐工 1式	95.3 %	5	1.26	88	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	沢辺大堰 (深浦町)	H19	H21	40	水路工 L=400m	17.5 %	26	1.49	89	1		
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	野崎 (七戸町)	H19	H23	488	水路工 L=930m	2.1 %	10	1.12	85	2		
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	唐牛 (大鰐町)	H18	H22	123	揚水ポンプ工 1ヶ所	53.3 %	30	5.23	82	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	五戸川3期 (八戸市、新郷 村、五戸町)	H13	H22	1,028	堤体工 1式 余水吐工 1式 ゲート施設 1式	60.1 %	20	1.40	97	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,006	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	3.0 %	200	1.38	90	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H23	582	地すべり対策工 1式	43.0 %	200	3.24	77	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	松神 (深浦町)	S59	H24	1,947	離岸堤工 L=1,253m	63.0 %	294	1.07	85	1		
2	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 L=2,741m	53.8 %	87	1.05	85	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸環境整備事業	十二湖 (深浦町)	H6	H21	4,970	護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式	80.3 %	116	1.09	85	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。