

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	福館放 (五所川原市、 青森市、藤崎町)	H13	H21	1,200	排水路 5,000m	91.5 %	1.11	89	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	指久保 (十和田市、八戸市、 六戸町、おいらせ町、 五戸町)	S60	H23	22,429	ダム 1箇所 用水路 3,814m	80.3	1.02	86	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	相坂川左岸2期 (十和田市、三沢市、 七戸町、おいらせ町、 六戸町、東北町)	S60	H21	8,168	用水路 47,097m 揚水機場 3ヶ所	94.1	1.01	83	3	
4	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	高杉 (弘前市)	H19	H21	133	排水路 660m	22.6	1.54	82	4	
5	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	二本柳 (五所川原市)	H19	H24	1,159	排水路 4,807m	4.3	1.14	81	5	
6	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H8	H24	4,250	用水路 3,587m 排水路 7,880m	83.8	1.03	81	6	
7	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H15	H21	3,906	用水路 14,400m 排水路 4,280m 揚水機場 1ヶ所	66.5	1.03	81	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	土場川 (七戸町、東北町)	H18	H23	127	排水路 1,913m	43.3 %	1.64	86	1	
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長 富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	88.1	1.38	86	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、 つがる市、鶴田町)	H15	H22	1,185	用水施設 1式 排水施設 1式	80.3 %	-	91	1	
2	基幹水利施設補修事業	新放し堰 (弘前市)	H18	H22	140	排水路工 1,421m	71.4	1.11	84	2	
3	基幹水利施設補修事業	小田川基幹第3 (五所川原市、 中泊町)	H19	H23	571	排水機場 3箇所 支線用水路 1式 支線排水路 1式	2.8	1.06	84	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	豊間内 (五戸町)	H18	H23	797	区画整理 49.6ha 暗渠排水 49.1ha	69.0 %	1.08	94	1	
2	経営体育成基盤整備事業	大秋 (西目屋村)	H19	H23	266	用水路 1,135m 排水路 2,635m 暗渠排水 32.2ha	22.6	1.09	83	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,677	農道 12,507m 畑かん施設 7,480m	43.5	1.08	87	1	
2	畑地帯総合整備事業	上名久井 (南部町)	H12	H22	1,674	農道 11,313m 排水路 2,196m 営農用水施設 1式	95.3 %	1.06	86	2	
3	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H23	1,421	農道 10,402m 営農用水施設 1式	72.1	1.00	84	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水環境整備事業	桜沢沼 (五戸町)	H15	H21	273	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	78.8 %	1.51	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	奥入瀬川 (十和田市)	H19	H24	278	魚道工 1式	18.0 %		89	1	
2	農業水利施設魚道整備促進事業	清川堰 (今別町)	H19	H21	72	魚道工 1式	65.3		80	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	17	24	7,252	道路工 L=5,200m	27.5 %	1.09	88	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般農道整備事業	坪 (七戸町)	18	23	112	道路工 930m	80.3 %	1.11	93	1	
2	一般農道整備事業	豊栄平 (横浜町)	18	23	445	道路工 2,680m	51.7 %	1.05	92	2	
3	一般農道整備事業	下福原 (つがる市)	19	23	275	道路工 L=2,335m	40.0 %	1.06	80	3	
4	一般農道整備事業	黒石・川部 (黒石市、田舎 館村)	16	21	730	道路工 L=4,600m	83.6 %	1.05	75	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道保全対策事業	宮館 (弘前市)	19	21	136	路面改良工 L=2,000m (A=16,000m 車道幅員6.0m)	7.4 %	1.19	82	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	上北 (東北町)	H19	H24	1,030	農業用排水路 2,666m、農道 5,993m、集落道 762m、自然 環境・生態系保全1路線	9.7 %	1.13	87	1	
2	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,415	農業用排水路 3,241m、農道 3,194m、集落道 929m、集落 排水 816m、集落防災安全施 設 4ヶ所、営農飲雑用水施設 1系統	33.9 %	1.58	86	2	
3	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,293	農業用排水路 1,923m、農道 3,455m、集落道 1,159m、集 落排水 1,393m、集落防災安 全施設 1,846m、住民参加促 進環境 2ヶ所、農業活動拠点 施設 456m <sup>2</sup>	48.0 %	1.19	85	3	
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,589	農業用排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m	32.1 %	1.21	76	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	東北 (東北町)	H19	H24	1,405	・農用排 用排水路 L=2,119m ・農道 L=11,232m ・生態系保全施設 N=1箇所	10.7 %	1.10	93	1	
2	中山間地域総合整備事業	アグリネット たっこ (田子町)	H14	H21	2,356	・農用排 用排水路 L=2,635m ・農道 L=9,631m ・集道 L=1,091m ・集排 L=118m ・環境管理施設 N=5箇所 ・情報基盤施設 N=1系統	78.4 %	1.02	80	2	
3	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,541	・農用排 頭首工 N=1箇所 用排水路 L=1,768m ・農道 L=2,579m ・農地保全 L=787m ・集道 L=455m ・営農飲雑施設 N=2系統 ・農村公園 N=2箇所	70.4 %	1.20	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	二ノ沢 (五所川原市)	H18	H22	723	堤体工 L=488m 洪水吐工 1式	24.9 %	1.73	89	1	
2	ため池等整備事業 (ため池等整備工事)	鍋川 (鯉ヶ沢町)	H17	H21	107	堤体工 L=93.5m 洪水吐工 1式	95.3 %	1.26	88	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	沢辺大堰 (深浦町)	H19	H21	40	水路工 L=400m	17.5 %	1.49	89	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	野崎 (七戸町)	H19	H23	488	水路工 L=930m	2.1 %	1.12	85	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備工事)	唐牛 (大鰐町)	H18	H22	122	揚水ポンプ工 1ヶ所	53.3 %	5.23	82	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	五戸川3期 (八戸市、新郷 村、五戸町)	H13	H22	1,028	堤体工 1式 余水吐工 1式 ゲート施設 1式	60.1 %	1.40	97	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	高根 (中泊町)	H19	H25	2,000	排水機場工 1ヶ所 付帯工 1式	3.5 %	1.38	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	第2園村 (弘前市)	H19	H23	580	地すべり対策工 1式	43.1 %	3.24	77	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	松神 (深浦町)	S59	H24	2,011	離岸堤工 L=1,253m	63.0 %	1.07	85	1	
2	海岸保全施設整備事業	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,107	護岸工 L=2,741m	53.8 %	1.05	85	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境整備事業	十二湖 (深浦町)	H6	H21	5,070	護岸工 L=580m 突堤工 L=430m 付帯施設工 N=1式	80.3 %	1.09	85	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。