

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり防止事業	上高根山 (鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,225	集水井工 24基 治山ダム工 4基 ボーリング工 L=14,320.0m	77.7 %	3.40	95	1	
2	地すべり防止事業	芦 范 (深浦町)	H10	H23	810	集水井工 8基 治山ダム工 3基 ボーリング工 L=10,556.5m	60.5 %	1.55	85	2	
3	地すべり防止事業	菅 場 (新郷村)	H14	H24	2,022	集水井工 15基 治山ダム工 12基 ボーリング工 L=12,871.0m	26.6 %	1.47	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	沢田 (西目屋村)	H19	H22	295	山腹工A=1.31ha	9.2 %	3.43	83	1	
2	山地治山事業 (復旧治山事業)	米山 (鯉ヶ沢町)	H19	H21	82	山腹工A=1.85ha	36.5 %	4.20	80	2	
3	山地治山事業 (復旧治山事業)	生田 (西目屋村)	H19	H21	113	山腹工A=0.86ha	46.3 %	2.60	75	3	
4	山地治山事業 (復旧治山事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H19	H21	125	山腹工A=0.40ha 森林整備A=11.0ha	20.0 %	3.10	74	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (予防治山事業)	松神 (深浦町)	H18	H21	72	山腹工 A=1.00ha	27.8 %	3.10	82	1	
2	山地治山事業 (予防治山事業)	東碓ヶ関山 (平川市)	H19	H21	67	治山ダム2基 山腹工A=0.33ha 森林整備A=2.50ha	37.5 %	6.64	80	2	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	城ノ下 (三戸町)	H12	H21	716	山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 2基	85.4 %	6.74	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	雨池 (新郷村)	H19	H23	327	治山ダム工2個 山腹工A=0.10ha 森林整備A=179.60ha	13.9 %	5.73	88	1	
2	水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	黒倉沢 (平川市)	H19	H23	836	治山ダム工2個 山腹工A = 2.37ha 森林整備A=53.72ha 作業車道L=850m	9.1 %	2.90	87	2	
3	水源地域整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	上指久保 (十和田市)	H19	H23	218	治山ダム工6個 山腹工A=0.01ha 森林整備A=169.91ha	30.5 %	2.95	77	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工 2.0基 森林整備 A=91.30ha	68.6 %	5.51	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成19年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	上十川大川原線 (黒石市)	H5	H28	2,128	林道開設 L=8,514m	58.5 %	1.70	80	1	
2	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	第2袴腰山線 (中泊町)	H14	H23	964	林道開設 L=6,293m	56.7 %	1.57	80	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。