

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H28	H32	2,600	三沢漁港 -3m岸壁 L=200m 外	76.5 %	1.32	90	1	
2	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H29	H38	6,400	小泊漁港 北防波堤 L=624.8m 外	14.2 %	1.13	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (五所川原市、つがる市、中泊町)	H26	H34	3,570	小泊漁場他 増殖場A=25.3ha 小泊漁場 魚礁V=30,227.55空m ³	44.7 %	1.56	93	1	
2	水産環境整備事業	青森県陸奥湾地区 (青森市、むつ市、平内町、蓬田村、野辺地町、横浜町)	H29	H35	3,515	陸奥湾南部漁場他 増殖場A=77ha 陸奥湾南部漁場他 魚礁V=35,200空m ³	12.9 %	1.34	90	2	
3	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H32	2,284	今別東部漁場 増殖場A=13.56ha 大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m ³	98.3 %	1.82	88	3	
4	水産環境整備事業	三八地区 (八戸市、三沢市)	H23	H32	1,808	八戸南浜漁場他 増殖場A=3.0ha 三沢漁場 魚礁 V=68,325.6空m ³	87.9 %	1.37	88	4	
5	水産環境整備事業	太平洋北部地区 (東通村)	H26	H34	1,990	尻労漁場他 増殖場A=62.94ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空m ³	90.8 %	1.29	85	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	H32	1,700	岩崎漁港 第2南防波堤 L=192m 外	30.3 %	1.50	89	1	
2	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	73.4 %	1.37	87	2	
3	水産生産基盤整備事業	野牛地区 (東通村)	H30	H34	1,400	野牛漁港 北防波堤 L=145m 外	2.1 %	1.47	87	3	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H29	H33	2,450	野辺地漁港 第2北防波堤 L=215m 外	7.8 %	1.16	85	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(下前)地区 (中泊町)	H23	H32	872	小泊(下前)漁港 第3東防波堤 L=270m 外	95.8 %	—	85	1	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	H32	1,284	小泊(小泊)漁港 -4m岸壁 L=269m 外	55.3 %	—	85	2	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	横浜地区 (横浜町)	H29	H33	320	横浜漁港 西防波堤 L=457m 外	30.4 %	—	84	3	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H33	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365m 外	72.0 %	—	83	4	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H29	H33	232	脇野沢漁港 西防波堤 L=179m 外	8.3 %	—	83	5	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H32	185	鱒ヶ沢漁港 第2東防波堤 L=874m 外	71.9 %	—	82	6	
8	水産物供給基盤機能保全 事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H32	670	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=117m 外	53.5 %	—	82	7	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	820	一本木漁港 北防波堤 L=235m 外	32.7 %	—	82	8	
9	水産物供給基盤機能保全 事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H32	900	三沢漁港 護岸 L=147m	78.9 %	—	81	9	
10	水産物供給基盤機能保全 事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	H33	300	平館漁港 東防波堤 L=130m 外	68.3 %	—	81	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	水産物供給基盤機能保全 事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H32	220	百石漁港 -3.0m航路 A=13,280㎡ 外	77.3 %	—	80	11	
12	水産物供給基盤機能保全 事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H23	H32	1,316	白糠漁港 泊北防波堤 L=127m 外	72.0 %	—	80	12	
13	水産物供給基盤機能保全 事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H32	1,464	大畑漁港 北防波堤 L=123m 外	37.7 %	—	80	13	
14	水産物供給基盤機能保全 事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H32	1,847	八戸漁港 -4.5m岸壁 L=950m 外	64.2 %	—	78	14	
15	水産物供給基盤機能保全 事業	下手浜地区 (大間町)	H26	H32	322	下手浜漁港 東防波堤 L=170m 外	57.4 %	—	78	15	
16	水産物供給基盤機能保全 事業	尻屋地区 (東通村)	H27	H32	348	尻屋漁港 東防波堤 L=133.4m 外	56.9 %	—	78	16	
17	水産物供給基盤機能保全 事業	易国間地区 (風間浦村)	H30	H34	245	易国間漁港 2号突堤 L=74m 外	31.8 %	—	78	17	
18	水産物供給基盤機能保全 事業	野牛地区 (東通村)	H29	H33	186	野牛漁港 突堤 L=62m 外	18.8 %	—	78	18	
19	水産物供給基盤機能保全 事業	今別地区 (今別町)	H24	H32	398	今別漁港 北防波堤 L=339m 外	68.6 %	—	77	19	
20	水産物供給基盤機能保全 事業	十三地区 (五所川原市)	H24	H33	160	十三漁港 東防波堤 L=59m 外	56.2 %	—	77	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	水産物供給基盤機能保全 事業	正津川地区 (むつ市)	H27	H33	840	正津川漁港 西防波堤 L=132.4m 外	39.6 %	—	77	21	
22	水産物供給基盤機能保全 事業	三厩地区 (外ヶ浜町)	H28	H32	300	三厩漁港 北防波堤 L=469m 外	72.3 %	—	76	22	
23	水産物供給基盤機能保全 事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	H32	322	小舟渡漁港 B護岸 L=75.0m 外	50.4 %	—	75	23	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H33	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400m	62.0 %	1.28	80	1	
2	漁港施設機能強化事業	奥内地区 (青森市)	H30	H32	240	奥内(飛鳥)漁港 東防波堤 L=160m	12.5 %	1.10	79	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業	一本木漁港海岸 (今別町)	H26	H35	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	19.5 %	—	94	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。