

# 河川砂防課 所管事業



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	50.8 %	1.13	95	1	
2	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おい らせ町)	H23	H31	5,270	耐震対策工L=2,760m	64.5 %	-	88	2	
3	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H31	9,400	耐震対策工L=3,490m	79.8 %	-	88	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	60.3 %	4.99	82	4	
5	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	54.0 %	1.93	79	5	
6	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	H31	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	23.2 %	5.53	76	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H27	H34	260	掘削工L=180m 築堤工L=360m 道路橋N=1橋	61.5 %	1.76	72	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。





公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H32	220	砂防堰堤 1基	78.9 %	8.12	98	1	
2	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H33	200	砂防堰堤 1基	46.2 %	9.02	95	2	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H32	480	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=650m	82.3 %	6.82	95	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H33	470	砂防堰堤 4基	47.9 %	6.28	95	4	
5	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H33	370	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	52.2 %	2.13	93	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鱒町)	H25	H33	200	砂防堰堤 1基	21.5 %	21.03	92	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H34	370	砂防堰堤 3基	44.5 %	2.60	92	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H33	340	砂防堰堤 2基	68.5 %	2.53	90	8	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H32	410	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	72.0 %	7.67	83	9	
10	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H36	550	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	54.5 %	2.88	83	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H28	H35	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	10.1 %	36.71	83	11	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	H37	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	12.4 %	2.89	83	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H36	510	砂防堰堤 1基	15.1 %	7.10	81	13	
14	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	H35	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	17.2 %	2.24	81	14	
15	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	H41	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	7.1 %	2.06	81	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H36	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	15.2 %	3.41	80	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	H36	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	15.5 %	5.37	80	17	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	トモエ沢 (深浦町)	H30	H40	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	2.9 %	15.32	80	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	H38	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	4.4 %	15.03	80	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	H38	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	4.4 %	6.84	80	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	H38	750	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=110m	4.0 %	4.90	80	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	H33	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	25.8 %	2.30	78	22	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	H35	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	21.4 %	2.08	78	23	
24	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	H37	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	5.0 %	2.23	78	24	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	H39	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	5.3 %	2.16	78	25	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	H37	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	4.7 %	2.13	78	26	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	H39	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	7.1 %	2.01	78	27	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H35	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	15.8 %	2.00	77	28	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	H40	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	4.4 %	6.25	77	29	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	H33	255	砂防堰堤 2基	21.8 %	5.76	75	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	25.4 %	13.93	75	31	
32	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	H39	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	7.7 %	4.33	75	32	
33	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	H42	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	5.1 %	2.03	75	33	
34	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H32	580	砂防堰堤 3基	80.4 %	1.79	73	34	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H32	80	砂防堰堤 1基	43.5 %	2.18	83	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	鮫貝沢2 (中泊町)	H29	H32	120	砂防堰堤 1基	33.3 %	13.27	82	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	神山沢2 (中泊町)	H29	H33	150	砂防堰堤 1基	20.0 %	2.72	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域 (外ヶ浜町)	H25	H32	450	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	69.4 %	3.62	98	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700m <sup>2</sup>	35.7 %	7.42	98	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H33	190	施工延長L = 260m 補強土植生法砕工A=4,400m <sup>2</sup>	86.5 %	7.04	98	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H33	196	施工延長L = 140m 現場打吹付法砕工5,000m <sup>2</sup>	55.1 %	4.10	96	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	道区域 (田子町)	H29	H34	90	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=3,500m <sup>2</sup>	44.4 %	8.48	95	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H34	450	施工延長L = 260m 連続繊維補強土工A=20,000m <sup>2</sup>	42.2 %	2.84	93	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000m <sup>2</sup>	33.1 %	2.74	93	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H34	340	施工延長L = 350m 補強土植生法砕工A=20,000m <sup>2</sup>	51.2 %	2.36	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L = 598m 現場打吹付法砕工24,200m <sup>2</sup> ソフレーム工10,200m <sup>2</sup> 待受擁壁工L = 459m	53.6 %	2.28	93	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法砕工A=9,500m <sup>2</sup>	64.3 %	2.16	93	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L = 442m 補強土植生法砕工A=9,930m <sup>2</sup> 待受擁壁工L=210m	64.3 %	2.05	93	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300m <sup>2</sup>	60.7 %	3.97	91	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱈ヶ沢町)	H26	H35	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500m <sup>2</sup> 擁壁工L=600m	21.5 %	4.36	81	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	H38	400	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000m <sup>2</sup>	57.5 %	3.26	81	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	桜沢区域 (八戸市)	H29	H32	56	施工延長L=30m 法面工 A=590m <sup>2</sup>	29.0 %	5.48	88	1	
2	急傾斜地対策事業	横浜2号区域 (横浜町)	H30	H33	70	施工延長 L=70m 法面工 A=700m <sup>2</sup>	14.3 %	3.86	88	2	
3	急傾斜地対策事業	林ノ前区域 (八戸市)	H28	H32	89	施工延長L=61m 法面工 A=2,677m <sup>2</sup>	55.0 %	4.50	86	3	
4	急傾斜地対策事業	新堤向区域 (東北町)	H30	H34	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m <sup>2</sup>	10.0 %	2.86	86	4	
5	急傾斜地対策事業	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	H33	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000m <sup>2</sup>	36.5 %	4.52	83	5	
6	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H33	220	施工延長L = 367m 法面工7,900m <sup>2</sup>	59.5 %	2.99	81	6	
7	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	H32	90	施工延長L=100m 法面工 A=2,000m <sup>2</sup>	82.2 %	2.75	81	7	
8	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800m <sup>2</sup>	56.9 %	2.69	81	8	
9	急傾斜地対策事業	大沢田1号区 域 (十和田市)	H22	H32	284	施工延長L=304m 法面工A=3,730m <sup>2</sup>	78.7 %	1.43	79	9	
10	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	H34	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400m <sup>2</sup>	15.2 %	1.90	78	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	H35	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900m <sup>2</sup>	12.1 %	2.45	71	11	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。  
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。  
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。